

# 高台县供热管网续建工程 绩效评价报告 (政府性基金预算—债券)

评价类型: ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称: 高台县供热管网续建工程

实施单位: 高台县市政公用事业综合服务中心

主管部门: 高台县住房和城乡建设局

评价时间: 2024 年 6 月至 2024 年 8 月

组织方式: ☒ 财政部门 ☐ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构: ☒ 第三方机构 ☐ 专家组 ☐ 项目单位评价组



## 项目绩效评价结论表

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	高台县供热管网续建工程		
	评价年度	2023 年度	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃中益项目管理有限公司
	项目主管单位	高台县住房和城乡建设局		
	项目实施单位	高台县市政公用事业综合服务中心		
绩效目标	高台县供热管网续建工程项目主要建设内容为：新新建一级供热管网共计 2x2.5km(双管敷设,管沟长 2.5km)。其中包括 DN500 管网 2x1km, DN400, 供热管网 2x0.5km, DN300 管网 2x0.5km, DN250 管网 2x0.5km, 以及检查井 5 座。扩建生产能力 50 吨/小时煤粉加工系统, 配套建设原煤破碎、输送设施、立式磨机、热风炉、布袋除尘器、DCS 自动控制系统、煤粉仓等附属设施。高台县供热管网续建工程的实施对高台县居民群众生活质量、增强高台县城区人民群众的幸福感和获得感、提升社会发展服务的能力、实现高台县社会经济可持续发展具有重要的作用。			
资金情况 (万元)	项目总投资	3600	实际到位资金	1600
			其中：专项债券	1600
			县级资金	0
	实际支出资金	1600	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		
二、评价基本情况				
评价范围	高台县供热管网续建工程项目，评价资金 3600 万元。			

