

# 高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金 绩效评价报告

项目名称：高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金

主管部门：高台县农业农村局

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☒ 事后评价 ☒

评价方式：部门（单位）绩效自评 ☐ 财政部门组织评价 ☒

评价机构：甘肃正邦力生会计师事务所（普通合伙）



## 报告摘要

受高台县财政局委托，甘肃正邦力生会计师事务所对高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金开展了绩效评价。

2023 年 7 月 3 日至 8 月 30 日甘肃正邦力生会计师事务所成立了由注册会计师、一级造价师、投资咨询师肖广萍任组长的高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金绩效评价组，通过调阅自评报告，研究案卷、查阅工程前期建设和财务资料、现场踏勘和座谈交流等方式，对各项绩效指标进行了分析评价。

评价报告从项目决策、过程管理、项目产出和项目效益四个方面进行了绩效评价，客观公正地提出了评价结论和绩效分析，实事求是地指出了存在的问题并针对性地提出了相关建议。

### 一、基本情况

根据财政部关于印发《农村综合改革转移支付管理办法》的通知（财农〔2021〕36 号）、财政部等多部门下发《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22 号），农村综合改革转移支付资金用于开展农村公益事业建设财政奖补、美丽乡村奖补、农村综合改革发展相关示范试点、村级集体经济发展，高台县 2022 年农村综合改革转移支付下达资金 2906 万元，其中中央资金 857 万元，省级转移支付资金 2049 万元，实施内容主要包括红色美丽村庄建设、草畜产业供水蓄水池建设项目、路灯架设、村组道路建设、村集体经济发展、文化广场建设、农村问题厕所整治、人居环境整治等项目。

高台县 2022 年农村综合改革转移支付项目按照实施方案的要求基本完成了项目内容。在道镇东湾村完成了改造提升红色教育基地、打造红色文化主题游园、复原东关碉堡战斗场景等红色美丽村庄工程；在南华镇、宣化、骆驼城等镇部分村架设路灯 1139 盏；在新坝镇西庄子村新建 9.9 万立方米蓄水池 1 座，提高水资源利用率，完善产业灌溉设施，保障约 800 亩耕地灌溉用水问题，为脱贫户农业稳定增收提供灌溉保障；在南华镇、宣化镇、新坝镇、巷道镇等建设村组道路；在六二村、官沟村、殷家桥村、南湾村进行人居环境整治，进一步改善村容村貌；在各乡镇进行了问题厕所整改并进行了检查验收；实施了村集体经济发展项

目，通过盘活村级闲置资产，建设产业发展设施，形成养殖圈舍、育苗中心、农副产品加工车间等村级固定资产。在南华镇、骆驼城镇等部分村新建文化广场 9 处，为群众开展文化活动提供了便利。

## **二、评价结论**

根据评价指标体系分析评定，绩效评价综合得分 90.5 分，项目绩效评价等级为“优”。决策得分率 100%，过程得分率 79.55%，产出得分率 88.57%，效益得分率 96.43%，评价结果显示：一是项目在决策、过程、产出和效益各方面基本规范，达到预期效果；二是各维度结果存在一定差距，相比而言决策和效益的各项指标较好，表明项目的决策、投入规范，项目实施对社会产生了积极影响，但存在项目管理实施不规范、竣工验收不及时、绩效监控不规范的情况，在项目组织实施和产出方面有很大的提升空间。

## 目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目主要内容、实施情况.....	10
1、红色美丽村庄项目.....	10
2、草蓄产业供水蓄水池建设项目.....	16
3、村集体经济的发展项目.....	17
4、村组道路建设项目.....	18
5、人居环境整治项目.....	18
6、路灯架设项目.....	19
7、文化广场建设项目.....	19
8、问题厕所整改项目。.....	19
(三) 项目绩效目标.....	20
1、总体绩效目标.....	20
2、区域绩效目标.....	21
二、绩效评价工作开展情况.....	21
(一) 评价目的.....	21
(二) 评价对象和范围.....	21
(三) 评价依据.....	21
(四) 评价原则、评价方法.....	22
1、评价原则.....	22
2、主要评价方法.....	22
(五) 绩效评价指标体系、评价标准等级.....	23
1、绩效评价指标体系.....	23
2、评价标准及评价等级.....	26
(六) 绩效评价工作过程.....	26
1、前期准备阶段.....	26
2、组织实施.....	26
3、分析评价.....	27
4、撰写报告.....	27

三、综合评价情况及评价结论 .....	27
四、绩效评价指标分析 .....	28
(一) 项目决策情况 (分值 15 分, 得分 15 分) .....	28
1、项目立项 (分值 5 分 得分 5 分) .....	29
2、绩效目标 (分值 6 分, 得分 6 分) .....	29
3、资金投入 (分值 4 分 得分 4 分) .....	30
(二) 项目过程情况 (分值 22 分 得分 16 分) .....	30
1、资金管理 (分值 11 分 得分 9.5 分) .....	31
2、组织实施 (分值 11 分 得分 8 分) .....	32
(三) 项目产出情况 (分值 35 分 得分 31 分) .....	32
1、产出数量 (分值 15 分 得分 15 分) .....	32
2、产出质量 (分值 12 分 得分 11 分) .....	33
3、产出时效 (分值 6 分 得分 3 分) .....	34
4、产出成本 (分值 2 分 得分 2 分) .....	34
(四) 项目效益情况 (分值 28 分 得 27 分) .....	35
1、社会效益 (分值 8 分 得分 8 分) .....	35
2、经济效益 (分值 6 分 得分 5 分) .....	35
3、生态效益 (分值 6 分 得分 6 分) .....	36
4、可持续性影响 (分值 4 分 得分 4 分) .....	36
5、满意度 (分值 4 分 得分 4 分) .....	36
五、主要经验及做法 .....	36
六、存在的问题及建议 .....	36
(一) 项目未按计划实施, 完工项目竣工验收不及时 .....	36
(二) 部分资金不合规 .....	37
(三) 合同管理 .....	37
(四) 绩效监控 .....	37

# 甘肃正邦力生会计师事务所

GANSU ZHENGBO LISHENG C.P.A PARTNERSHIP.

甘正力绩评字[2023]第 020 号

## 高台县 2022 年农村综合改革转移 支付资金绩效评价

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

根据财政部关于印发《农村综合改革转移支付管理办法》的通知(财农〔2021〕36号)、财政部等多部门下发《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财农〔2021〕22号),农村综合改革转移支付资金用于开展农村公益事业建设财政奖补、美丽乡村奖补、农村综合改革发展相关示范试点、村级集体经济发展,高台县 2022 年农村综合改革转移支付下达资金 2906 万元,其中中央资金 857 万元,省级转移支付资金 2049 万元;实施内容主要包括红色美丽村庄建设、草畜产业供水蓄水池建设、村集体经济发展、路灯架设、文化广场建设、农村问题厕所整治、村组道路建设等项目。如下表:

序号	项目名称	建设时间	建设地点	建设内容与规模	计划投资(万元)	项目效益情况及利益联结机制	实施单位	主管单位
一	第一批合计 25 个				1751.00			
	产业发展类 11 个				1055.00			
1	2022 年合黎镇七坝村农业产业化服务体系建设	2022 年 8-12 月	合黎镇七坝村	以村集体经济入股方式,新建贮藏库和晾晒场一处。	50.00	通过成立公司,以公司化经营为农户提供种植、管理、收获、产品销售等全过程农业产业化服务,增加村集体经济收入。同时,组织有能力的脱贫户和群众到公司务工,增加收入。	合黎镇政府	县农业农村局 县乡村振兴局 县委组织部
2	宣化镇王马湾村集体经济公司化改革	2022 年 8-12 月	宣化镇王马湾村	购置杂粮生产设备,新建成品库、产品化验室等基础设施。	50.00	将原面粉加工厂进行升级改造,开发黑小麦、荞麦、青稞等谷物杂粮健康养身系列产品,带动周边农户实行“订单种植”。公司根据经营情况每年与村股份经济合作社核算投资收益,所得收益由村股份经济合作社为成员分红,建立起村股份经济合作社+集体公司+农户的三方利益联接机制。	宣化镇政府	
3	巷道镇东联村集体经济公司化改革	2022 年 8-12 月	巷道镇东联村	以村集体经济入股方式,投资购置设备及相关固定资产,对接农业社会化服务项目。	50.00	村集体牵头成立实业总公司,以瑞泽养殖、金土地、东联苗木、四通惠农和东联特石生态农业合作社成立以农、林、牧为主的分公司,承接 6 大类 12 个方面的小额简易工程建设管理项目;村集体公司通过经营权流转的方式,将合作社手中集中连片土地,统一发包或自行组织经营;将农户闲置的住房,由公司有偿收回进行民俗开发;依托东联特石生态有机循环农业联合体项目,开展生态有机农产品、劳务输转等方面的经营工作,拉长产品产业链,提高产品附加值,有效拓宽村集体经济增收渠道。	巷道镇政府	
4	2022 年新坝镇西庄子	2022 年 8-12 月	新坝镇西庄子村	新建 9.9 万 m <sup>3</sup> 蓄水池 1 座。	300.00	通过修建蓄水池,提高蓄水能力,完善产业灌溉设施,为脱贫户农业稳定增收提供	新坝镇政府	

	村蓄水 池建设					灌溉保障。		
5	罗城镇 张家墩 村集体 经济公 司化改 革	2022 年 8-12 月	罗城镇	选择镇域内集 体经济薄弱 村，以村集体 经济入股方 式，参与张家 墩村文旅产业 建设。	50.00	以张家墩文旅产业为依托， 通过投资入股联建的形式， 参与建成后盈利分红，增加 集体经济收入。	罗城 镇政 府	
6	南华镇 永进村 集体经 济公司 化改革	2022 年 8-12 月	南华镇 永进村	改造利用旧校 舍，新建规模 化养殖场并配 套附属设施。	30.00	扶持配套养殖设施，形成村 级所有固化资产；以村股份 经济合作社为依托通过自 用、出租或以固定资产入股 等多种形式增加村集体经济 收入。	南华 镇政 府	
7	宣化镇 上庄村 集体经 济公司 化改革	2022 年 8-12 月	宣化镇	选择镇域内集 体经济薄弱村 3 个，以村集 体经济入股方 式，参与上庄 村集体经济发 展项目。	300.00	以上庄村产业为依托，通过 投资入股联建的形式，参与 建成后盈利分红，增加集体 经济收入。	宣化 镇政 府	
8	宣化镇 站南村 集体经 济公司 化改革	2022 年 8-12 月	宣化镇 站南村	为人参果脱毒 苗组培繁育中 心添加设施设 备，打造储运 交易中心	50.00	村集体公司与甘肃驰域农林 科技有限公司合作成立高台 县金果旺人参果产业发展有 限责任公司，开展人参果产 业促进发展中心、品牌、营 销渠道等建设，统一“高台金 果”产业品牌，促进人参果规 模发展，壮大村集体经济， 预计年收入在 20 万元以上。		
9	黑泉镇 胭脂堡 村集体 经济公 司化改 革	2022 年 8 月-12 月	黑泉镇 胭脂堡 村	以村集体经济 入股方式，投 资新建 3000 平方米集辣椒 收购、晾晒、 精选、储藏于 一体的初加工 厂；投资 10 万元，新购置 起垄覆膜机、 育苗移栽机、 小型收获机等	50.00	村股份经济合作与赛贝露生 物科技有限责任公司和村民 合作，成立村集体公司，以 种植基地、资金、厂房、设 备等方式入股，收益以两家 企业投资入股比例进行分 红。实现抱团发展、互利共 赢，提高辣椒产业附加值， 带动群众增收致富。实现组 织强、产业兴、农民富的发 展目标。	黑泉 镇政 府	



				机器设备 6 台套。				
10	2022 年骆驼城镇骆驼城村辣椒种植基地及初加工	2022 年 8 月-12 月	骆驼城镇骆驼城村	搭建育苗大棚 4 座, 新建占地 4000 m <sup>2</sup> 加工车间 1 座。	100.00	村集体成立运营公司, 通过签订订单形式, 带动落实辣椒种植, 并积极发展土地托管, 发展辣椒产业; 通过村集体资产入股合作的模式, 开展辣椒初加工, 增加村集体经济收入。同时辐射带动周边农户发展。	骆驼城镇政府	
11	2022 罗城镇盐池常丰村土地地力改造提升	2022 年 8 月-12 月	罗城镇常丰村	对常丰村山湾农场 200 土地进行平整、深松, 对部分地段土地进行换土改善。	25.00	通过项目实施可以增加村集体经济收入, 带动闲散劳动力就业实现群众增收。	罗城镇政府	
乡村建设类 14 个					696.00			
12	南华镇南寨子村桥梁建设	2022 年 8-12 月	南华镇南寨子村	生产道路桥梁 1 座	14.00	项目实施后, 将进一步改善村社道路, 方便群众生产生活, 确保农村道路安全畅通。	南华镇政府	农业农村局乡村振兴局
13	南华镇南岔村道路建设	2022 年 8-11 月	南华镇南岔村	硬化村社道路 0.8 公里。	40.00	方便群众生产生活, 实现道路硬化。	南华镇政府	县农业农村局乡村振兴局 县交通运输局
14	南华镇大庄村道路建设	2022 年 8-11 月	南华镇大庄村	硬化村社道路 0.3 公里。	15.00	方便群众生产生活, 实现道路硬化。		
15	南华镇礼号村道路建设	2022 年 8-11 月	南华镇礼号村	硬化村社道路 0.2 公里。	10.00	方便群众生产生活, 实现道路硬化。		
16	南华镇永进村道路建设	2022 年 8-11 月	南华镇永进村	硬化村社道路 0.4 公里。	20.00	方便群众生产生活, 实现道路硬化。		
17	宣化镇宣化村	2022 年 8-11 月	宣化镇宣化村	硬化示范点道路 1 公里。	50.00	方便群众生产生活, 实现道路硬化。	宣化镇	

	道路建设						政府	
18	宣化镇蒋家庄村道路建设	2022年8-11月	宣化镇蒋家庄村	硬化示范点道路0.18公里。	9.00	方便群众生产生活，实现道路硬化。		
19	新坝镇西大村道路建设	2022年8-11月	新坝镇西大村	硬化村社道路0.88公里。	44.00	方便群众生产生活，实现道路硬化。	新坝镇政府	
20	巷道镇巷道村道路建设	2022年8-11月	巷道镇巷道村	硬化村社道路0.604公里。	30.20	方便群众生产生活，实现道路硬化。	巷道镇政府	
21	巷道镇殷家桥村道路建设	2022年8-11月	巷道镇殷家桥村	硬化村社道路1.556公里。	77.80	方便群众生产生活，实现道路硬化。		
22	合黎镇六二村村容村貌提升	2022年8-12月	合黎镇六二村	人居环境整治及新建居民点基础铺垫及道路建设。	30.00	打造有示范引领作用的高标准乡村建设示范点，建成后可有效改善村容村貌。	合黎镇人民政府	
23	新坝镇官沟元山子村村容村貌提升	2022年8-12月	新坝镇官沟村元山子村	对新建居民点村容村貌进行提升。	150.00	打造有示范引领作用的高标准乡村建设示范点，建成后可有效改善村容村貌。	新坝镇人民政府	县农业农村局乡村振兴局
24	巷道镇殷家桥村村容村貌提升	2022年8月-12月	巷道镇殷家桥村	人居环境整治及新建居民点基础铺垫及道路建设。	40.00	打造有示范引领作用的高标准乡村建设示范点，建成后可有效改善村容村貌。	巷道镇政府	
25	高台县问题厕所改造	2022年8月-12月	各镇	问题厕所整治。	180.00	进一步巩固厕所革命成果，改善人居环境。	各镇	
二	第二批合计 25 个				325.75			
26	南华镇小海子村路灯架设	2022年8月-11月	南华镇小海子村	在小海子村架设路灯20盏。	5.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。	南华镇政府	县农业农村局乡村振兴局
27	南华镇墩仁村路灯架	2022年8月-11月	南华镇墩仁村	在墩仁村架设路灯30盏。	7.50	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		

	设							
28	南华镇南寨子村路灯架设	2022年8月-11月	南华镇南寨子村	在南寨子村架设路灯 20 盏。	5.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
29	南华镇礼号村路灯架设	2022年8月-11月	南华镇礼号村	在礼号村架设路灯 25 盏。	6.25	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
30	南华镇信号村路灯架设	2022年8月-11月	南华镇信号村	在信号村架设路灯 50 盏。	12.50	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
31	南华镇先锋村路灯架设	2022年8月-11月	南华镇先锋村	在先锋村架设路灯 15 盏。	3.75	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
32	南华镇明永村路灯架设	2022年8月-11月	南华镇明永村	在明永村架设路灯 50 盏。	12.50	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
33	南华镇永进村路灯架设	2022年8月-11月	南华镇永进村	在永进村架设路灯 40 盏。	10.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
34	南华镇成号村路灯架设项目	2022年8月-11月	南华镇成号村	在成号村架设路灯 50 盏。	12.50	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
35	宣化镇宣化村路灯架设	2022年8月-11月	宣化镇宣化村	在宣化村架设路灯 65 盏。	16.25	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
36	宣化镇蒋家庄村路灯架设	2022年8月-11月	宣化镇蒋家庄村	在蒋家庄村架设路灯 9 盏。	2.25	方便群众生产生活，实现村庄亮化。	宣化镇政府	
37	宣化镇上庄村路灯架设	2022年8月-11月	宣化镇上庄村	在上庄村架设路灯 60 盏。	15.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
38	合黎镇六四村	2022年8月-11月	合黎镇六四村	在六四村架设路灯 44 盏。	11.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。	合黎镇	

	路灯架设	月					政府	
39	合黎镇五四村路灯架设	2022年8月-11月	合黎镇五四村	在五四村架设路灯 100 盏。	25.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
40	骆驼城镇永胜村路灯架设	2022年8月-11月	骆驼城镇永胜村	在永胜村架设路灯 82 盏。	20.50	方便群众生产生活，实现村庄亮化。	骆驼城镇政府	
41	新坝镇小坝村路灯架设	2022年8月-11月	新坝镇小坝村	在小坝村架设路灯 30 盏。	7.50	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
42	新坝镇西大村路灯架设	2022年8月-11月	新坝镇西大村	在西大村架设路灯 50 盏。	12.50	方便群众生产生活，实现村庄亮化。	新坝镇政府	
43	新坝镇官沟村路灯架设	2022年8月-11月	新坝镇官沟村	在官沟村架设路灯 60 盏。	15.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
44	巷道镇巷道村路灯架设	2022年8月-11月	巷道镇巷道村	在巷道村架设路灯 52 盏。	13.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
45	巷道镇殷家桥村路灯架设	2022年8月-11月	巷道镇殷家桥村	在殷家桥村架设路灯 95 盏。	23.75	方便群众生产生活，实现道路硬化。	巷道镇政府	
46	巷道镇东湾村路灯架设	2022年8月-11月	巷道镇东湾村	在东湾村架设路灯 22 盏。	5.50	方便群众生产生活，实现道路硬化。		
47	黑泉镇定安村路灯架设	2022年8月-11月	黑泉镇定安村	在定安村架设路灯 50 盏。	12.50	方便群众生产生活，实现道路硬化。		
48	黑泉镇新开村路灯架设	2022年8月-11月	黑泉镇新开村	在新开村架设路灯 40 盏。	10.00	方便群众生产生活，实现道路硬化。	黑泉镇政府	
49	黑泉镇小坝村	2022年8月-11	黑泉镇小坝村	在小坝村架设路灯 80 盏。	20.00	方便群众生产生活，实现道路硬化。		

	路灯架 设	月						
50	南华镇 文化广场 建设项目	2022 年 8 月-11 月	南华镇 小海子 村 义和村 大庄村 礼号村 信号村 智号村	在小海子村、 义和村、大庄 村、礼号村、 信号村、智号 村新建文化广 场或乡村大舞 台。	26.00	便于群众开展文化活动。	南华 镇 政府	县农 业农 村局 县乡 村振 兴局 县文 广旅 游局
51	合黎镇 五四村 文化广 场建设 项目	2022 年 8 月-11 月	合黎镇 五四村	在五四村新建 文化广 1 处。	5.00	便于群众开展文化活动。	合黎 镇 政府	
52	骆驼城 镇永胜 村文化 广场建 设项目	2022 年 8 月-11 月	骆驼城 镇 永胜村	在永胜村新建 文化广 1 处。	5.00	便于群众开展文化活动。	骆驼 城 镇 政府	
53	新坝镇 西大村 文化广 场建设 项目	2022 年 8 月-11 月	新坝镇 西大村	在西大村新建 文化广 1 处。	5.00	便于群众开展文化活动。	新坝 镇 政府	
三	第三批合计 25 个				891.69			
54	新坝镇 曙光村 集体土 地开发 整理项 目	2022 年 1-12 月	新坝 镇 .曙 光村	在聘光村林场 新开发整 理 集体土地 300 亩,配套 高效 节水滴灌附属 设施	50.00	通过集体土地开 发整 理,建 成高标准农田, 以公司化运 行模式进一 步 增强村集体 “自身造 血” 功能,不断发 展壮 大村集 体经济收入水 平,努力提高 村.委会服 务 全村农户的 能力和水 平.	新坝 镇 政府	县农 业农 村局 县乡 村振 兴局 县委 组织 部
55	巷道镇 八一村 养鸡厂 建设项 目	2022 年 1-12 月	巷道镇 八一村	建设敞开式鸡 舍 2 间,并配 套建设精饲料 间办公用房和 库房,完成道 路硬化、场地 平整等室 外 工程建设.	30.00	建成后在持续 培育壮大 本 村的养殖规模 的同 时,实现 人畜分离的目 的,同时将合 作社内的 圈 舍租赁,壮大 村 集体 经济.	巷道 镇 政府	
56	巷道镇 东联村 道路建	2022 年 1-12 月	巷道镇 东联村	铺筑五六社示 范点道路 1. 11 公里,其中	80.00	项目建成后,将 进一步 改善 农户出行条件, 为 农户出行 交通和农产品 运输提供便	巷道 镇 政府	

	设项目			1、2、4、6、7、8、9 路面宽 6.0m,路线.3、5、10.11、12 路面宽 7.0m.		利, 促进农 村产业发展.		局县 乡村 振兴 局
57	巷道镇红联村一社道路建设项目	2022 年 1-12 月	巷道镇红联村	硬化一社居民点道路 0.377 公里,修建桥涵 2 座,路面宽度 8.3m.三社居民点道路 0.32 公 里,路面宽度 4.5m.	90.45	项目建成后,将进一步 改善农户出行条件,为 农户出行交通和农产品 运输提供便利, 促进农 村产业发展.	巷道镇 政府	
58	巷道镇西八里村道路建设项目	2022 年 1-12 月	巷道镇西八里村	硬化三社居民点道路 0.173 公里,路基宽度 6m,路面宽度 4.5m.	15.00	项目建成后,将进一步 改善农户出行条件,为 农户出行交通和农产品 运输提供便利, 促进农 村产业发展.	巷道镇 政府	
59	南华镇胜利村人居环境整治	2022 年 1-12 月	南华镇胜利村	硬化道路 310 米,铺设路缘石 2190 米.平整硬化 场地 2450m',拉运砂夹 石垫方 12600 立方米.	84.24	通过完善配套基础设 施,进一步改善出行条 件,方便群众生产 生活,全村人居环境面貌 将得到较大的提升.	南华镇 政府	
60	巷道镇东湾村红色村庄建设	2022 年 1-12 月	巷道镇东湾村	建设“红色高台·初心 忆站”红色革命精神主 题教育广场.450 米围墙 墙面绘制血战高台历史 和战斗场景、东湾村红色村史等内容.对黎山 路至祥和路区间定宁渠 南北侧空地进行整治. 对黎山路东侧定宁渠以南进行改造提升.	400.00	项目建成后,将进一步 传承红色文化,教育鼓 励后人.	巷道镇 政府	县农 业农 村局 县乡 村振 兴局 县委 组织 部

61	环境整治、农村卫生厕所改造、清洁村庄建设项目	2022 年 1-12 月	新坝镇 南华镇 骆驼城 镇 巷道 镇 合黎 镇 宣化 镇 黑泉 镇 罗城 镇	开展村庄环境整治、清洁村庄建设，完成省级下达的 1300 户厕所新建任务。	130.00	开展环境综合整治，解决环境污染问题，确保村庄整洁，方便群众生产生活。	各镇	县农业农村局 县乡村振兴局
62	巷道镇村人饮管道改造	2022 年 1-12 月	巷道镇 东湾村	建设人饮管道 900 米。	12.00	项目建成后，将进一步解决水资源浪费现象，减少因人饮管道渗漏而造成群众的水费损失。	巷道镇政府	
高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金项目计划合计					2968.44			

## （二）项目主要内容、实施情况

我们对高台县 2022 年农村综合改革转移支付项目进行了案卷研究、现场勘查影像资料，并按不同类型、不同实施单位对样本进行了实地抽查。

### 1、红色美丽村庄项目

按照中组部、财政部《关于开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作的通知》精神，巷道镇东湾村被列入第三批红色村组织振兴建设试点村。项目主要通过实施改造提升红色教育基地、打造红色文化主题游园、复原东关碉堡战斗场景等工程，实现社会效益和经济效益“双提升”的目的。

#### （1）主要内容

本工程建设场地位于高台县巷道镇东湾村，建设区域共分为五大节点，包括：

①红色文化主题游园：该场地位于城河路北环路南侧及定宁渠以南祥和苑和东苑 B 区小区北侧，总用地面积 9526 平方米，整体场地呈带状地形，本次设计范围仅包含五大主题区，从西至东依次为渠口战役主题区、小海子战役主题区、拥军主题区、联情主题区及血战主题区。其中渠口战役主题区用地 64.94 平方米，并设置渠口战役主题小品；小海子战役主题区用地 108.59 平方米，并设置小海子主题战役景观小品；

拥军主题区用地 111.02 平方米，并设置拥军雕塑小品；联情主题区设置 25 米联情文化长廊再现当年东湾村群众与红西路军之间的军民鱼水之情；

②东关碉堡战斗场景(血战主题区):用地面积 107.47 平方米，并设置东关碉堡战斗场景。

③西路军主题文化墙：将定宁渠以南的墙面进行提升翻新，在东苑 B 区北侧段围墙总长 220 米；祥和苑北侧围墙墙面总长 167 米。

④走红军路·吃红军饭：位于高台县气象局北侧高火公路以东，将东湾村党群服务中心沿街面外立面进行提升改造，改造面积 875.96 平方米。

⑤红色文化主题广场：依托东湾村东苑社区停车场，设置休憩长廊，文化长廊总长 24 米。

⑥室内部分：针对于东湾村党群服务中心室内 14 处空间进行氛围营造,其中包括乡村葫芦烙画展室 30.42 平方米、高台剪纸展室 30.42 平方米、农民书画展室 30.42 平方米、麦秸画展室 30.42 平方米、刺绣展室 24.96 平方米、草柳编展室 30.42 平方米、串珠布艺展室 30.42 平方米、中国结编织钩织展室 30.42 平方米、地方特色美食展室 30.42 平方米、直播间 24.96 平方米、固定党员活动室 87.36 平方米、妇女之家 22.32 平方米、青年之家 22.32 平方米、书记办公室 22.32 平方米、纪委办公室 22.32 平方米、便民服务大厅 22.32 平方米、红色讲堂 45.88 平方米、村史馆 63.57 平方米、农家书屋 27.2 平方米、一楼楼梯右侧 11.6 平方米、一楼楼梯对面 7.44 平方米、二楼楼梯北侧 11.6 平方米、二楼楼梯对面 6.2 平方米、二楼楼梯南侧 11.6 平方米。

## （2）实施情况

项目建设期间兰州新现代建筑设计有限公司按照项目要求完成初步设计和项目方案,最后由高台县巷道镇东湾村红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作领导小组根据相关文件精神，结合东湾村实际，制定了实施方案。具体实施、完成情况如下：

根据高台县农业农村局 2022 年 10 月 11 日下发《关于下达 2022 年第三批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》（高农发



〔2022〕227号），其中高台县巷道镇东湾村红色村组织振兴建设红色美丽村庄项目的试点补助资金为400万元，另外村集体自筹资金为105万元。资金来源为多渠道筹措解决。

根据中共中央组织部、财政部《关于开展推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工作的通知》（组通字〔2020〕16号）和中共甘肃省委组织部、甘肃省财政厅相关文件精神，结合东湾村实际，制定了实施方案。其中制定了五个项目内容，具体方案如下：

项目1：红色教育基地改造提升

拟选地址：东湾村党群服务中心、东湾村东苑社区停车场

计划投资60万元，从中央补助资金中列支约60万元。

项目2：复原东关碉堡战斗场景

拟选地址：北环路与祥和路交叉十字

资金预算：计划投资45万元，从中央补助资金中列支约45万元

项目3：成立红色文化旅游公司和红色物业管理公司

拟选地址：东湾村党群服务中心及门店

资金预算：计划总投资150万元，从中央补助资金中列支约100万元，村集体积累资金中投资约50万元。

项目4：打造红色文化主题游园

拟选地址：北环路南侧及定宁渠以南祥和苑和东苑B区小区北侧

资金预算：计划投资185万元，从中央补助资金中列支约135万元  
村集体积累资金中投资约50万元。

项目5：改造提升村容村貌

拟选地址：定宁渠两侧及黎山路与定宁区交汇处东北角

资金预算：计划投资65万元，从中央补助资金中列支约60万元，  
村集体积累资金中投资约5万元。

### （3）合同签订

#### ①甘肃和德建筑工程有限公司

高台县巷道镇人民政府和甘肃和德建筑工程有限公司签订的实施协议中约定：

工程名称：高台县巷道镇东湾村红色村组织振兴建设红色美丽村庄

建设项目；

工程内容：工程量清单内所有项目；

工程地点：高台县巷道镇东湾村；

合同工期：2022 年 9 月 20 日-2023 年 5 月 31 日，工期总日历天数：254 天；签约合同价为 317.73 万元。

②甘肃和德建筑工程有限责任公司

高台县巷道镇人民政府和甘肃和德建筑工程有限责任公司签订的实施协议中约定：

工程名称：高台县巷道镇东湾村红色村组织振兴建设红色美丽村庄（室内布展装饰及绿化项目）；

工程内容：工程量清单内所有项目；

工程地点：高台县巷道镇巷道村二社；

合同工期：2023 年 6 月 6 日-2023 年 7 月 5 日，工期总日历数 30 天。签约合同价为 59.29 万元。

③甘肃联众力诺信息技术有限公司

高台县巷道镇人民政府与甘肃联众力诺信息技术有限公司达成的合同协议中约定：项目名称：高台县巷道镇东湾村红色村组织振兴建设红色美丽村庄建设项目电子设备采购。

合同内容：1.货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见合同附件供货一览表(见附件)。

2.招标文件，投标文件，成交通知书，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与招标文件和成交结果不一致时，以招标文件和投标文件为准。

3.服务项目：供方必须完成所有项目、服务、售后等条款完全以招标文件和投标文件为准。

4.包装要求：不论采取何种包装形式，供方均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责，包退包换。

合同金额：16.38 万元

交货时间：2022 年 11 月 10 日以前，乙方按本合同规定的设备数量在甲方所在地交货，完成所有设备的安装调试。

项目总投资：16.38 万元，其中，中央补助资金 16.38 万元。

④高台县掌上明珠家居生活馆

高台县巷道镇人民政府与高台县掌上明珠家居生活馆达成的合同中约定：

项目名称：高台县巷道镇东湾村红色村组织振兴建设红色美丽村庄建设项目红色教育培训基地配套设施采购项目；

建设地点：高台县巷道镇东湾村；

建设期限：2022 年 10 月 26 日至 2022 年 12 月 10 日；

交（提）货时间、地点、方式：供方于 2022 年 12 月 10 日前将货物送至东湾杜（指定地点）交由东湾村委会（需方指定收货人）验收。此外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由供方承担。

项目总投资：8.95 万元，其中，中央补助资金 8.95 万元。

（4）项目完成情况

1.红色教育基地改造提升方面，目前已对党群服务中心室内进行翻新和装修，配备培训桌椅 50 余套；党群服务中心外立面改造提升工程已完成。

2.复原东关碉堡战斗场景方面，目前已完成战斗遗址、战斗景观主体工程，7 个景观雕塑人物、麻袋、弹药箱等已完成安装。小海子战役、渠口战役、红色拥军主题雕塑已完工；复原场景工程已完成建设。

3.成立红色文化旅游公司和红色物业管理公司方面，已租赁党群服务中心楼下门店 4 间，其中：三间与陈志红色文化艺术公司合作，建设文创产品展销中心：一间用于电商直播。对原有的四个小区物业企业进行整合，成立红色物业管理公司。

4.打造红色文化主题游园方面，对定宁渠西北段 2000 平方米的空地进行平整，建设水系主题游园，完成两侧护栏建设，建设文化长廊 1 个，以红西路军历史为主题的红色文化墙 1100 平方米工程已完工。

5.改造提升村容村貌方面，已对黎山路至祥和路区间定宁渠北侧约 2000 平方米的空地进行平整，铺设低压管道 200 米，对区域内杂草进行全面清理，已完成景观树木栽植，栽植馒头柳、垂柳等苗木 202 株；

定宁渠南侧道路路灯装饰飘带已安装样品 2 种，待确定后整体安装；完成村庄标识和红色旅游指示牌架设任务。

（5）资金投入及使用情况

①资金来源

项目建设资金来源主要为红色美丽村庄建设试点补助、村集体累计资金投入以及村集体自筹等，其中：红色美丽村庄建设试点补助资金 400 万元，村集体累计资金投入 105 万元，同时积极吸纳社会资金参与建设。

②资金概算

项目概算总投资 505 万元，其中：红色教育基地改造提升 60 万元，复原东关碉堡战斗场景 45 万元，成立红色文化旅游公司和红色物业管理公司 150 万元，打造红色文化主题游园 185 万元，改造提升村容村貌 65 万元。

③资金到位情况

A 补助资金到位情况：

截至 2023 年 4 月 6 日，根据高台县农业农村局 2022 年 10 月 11 日下发《关于下达 2022 年第三批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》（高农发〔2022〕227 号）及高台县 2022 年第三批中央和省级农村综合改革转移支付资金项目计划表，收到上级补助资金 255 万元。

④资金使用情况

高台县巷道镇东湾村红色村组织振兴建设红色美丽村庄项目绩效评价截至 2023 年 7 月 3 日，累计支出 410.02 万元，资金支付进度 100%。具体支出情况如下：

项目承担单位	支付日期	支付金额(元)
甘肃和德建筑工程有限责任公司	2022 年 12 月 7 日	633,800.00
	2022 年 12 月 7 日	1,016,200.00
甘肃和德建筑工程有限责任公司	2023 年 4 月 17 日	9,00,000.00
高台县掌上明珠家居生活馆	2023 年 4 月 18 日	89,480.00
甘肃和德建筑工程有限责任公司	2023 年 6 月 28 日	727,534.31
甘肃和德建筑工程有限责任公司	2023 年 6 月 28 日	569,376.49

甘肃联众力诺信息技术有限公司	2023 年 7 月 3 日	163,800.00
合计		4,100,190.80

## 2、草蓄产业供水蓄水池建设项目

在新坝镇西庄子村新建 9.9 万立方米蓄水池 1 座,通过修建蓄水池,提高水资源利用率,完善产业灌溉设施,保障约 800 亩耕地灌溉用水问题,为脱贫户农业稳定增收提供灌溉保障。

### (1) 主要内容

新建蓄水池一座,库容为 9.9 万 m<sup>3</sup>,配套节制分水闸 2 座,引水渠 300m,入库消力池 1 座,出水集水井 1 座,踏步台 2 座,检查井 2 座,并配套 DN400 闸阀和 DN400 检修阀各 2 套。坝顶浸塑电焊铁丝网 580m。DN400PE 输水管线 700m。

### (2) 实施情况

根据工程施工条件、工程规模、蓄水池运行要求和工程验收安排计划,工程施工期 9 个月。具体安排如下:

总体施工期 2022 年 8 月~2023 年 6 月,建设工期 10 个月。

2022 年 8 月至 10 月,开始前期准备工作完成可研初步设计等工作。

2022 年 11 月开始施工准备工作,开始备料任务,临时房屋的修建等开始临时工程建设,主要是施工道路的修整、完成库区草皮剥离及壤土开挖外运坝基碾压夯实等。

2022 年 12 月至 2023 年 2 月,停工。

2023 年 3 月初月至 2022 年 3 月底完成坝体填筑同时交叉完成输水管道工程等。

2023 年 4 月至 2023 年 4 月底完成体防渗、坡护面等,同时交叉完成消力池工程、闸阀井工程。

2023 年 5 月至 2023 年 5 月底完成体防渗、坡护面等,同时交叉完成消力池工程、闸阀井工程。完成剩余坝面整理及砂砾石路面铺设。

2023 年 6 月,工扫尾及组织初步验收等。

### (3) 资金投入及使用情况

①资金来源:工程总投资为 457.94 万元,其中高台县 2022 年第一批

中央和省级农村综合改革转移支付资金补助 300 万元，其余部分工程投资由新坝镇人民政府通过多方筹措解决。

②工程预算：该项目送审 335.32 万元，审定 319.21 万元，审减资金 16.11 万元(其中:核减预算 43.33 万元、核增预算 27.23 万元)，预算审减率 4.80%。其中：建筑工程由 240.45 万元调整为 228.60 万元,机电设备及安装工程由 38.49 万元调整 35.42 万元，施工临时工程由 7.5 万元调整为 7.14 万元，独立费用由 23.28 万元调整为 23.22 万元，基本预备费由 15.54 万元调整为 14.78 万元，水保持费和金属结构设备及安装工程不作调整。

③资金到位情况

A 补助资金到位情况：

根据高台县农业农村局 2022 年 8 月 25 日下发《高台县农业农村局关于下达 2022 年第一批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》（高农发〔2022〕202 号）及高台县 2022 年第一批中央和省级农村综合改革转移支付资金项目计划表，收到上级补助资金 294.3 万元。

④资金使用情况

高台县 2022 年第一批中央和省级农村综合改革转移支付资金新坝镇西庄子村草蓄产业供水蓄水池建设项目截至 2022 年 12 月 21 日，累计支出 294.30 万元，资金支付进度 100%。具体支出情况如下：

施工单位	支付日期	支付金额(元)
高台县泓宇建筑工程有限公司	2022 年 10 月 24 日	2,178,400.00
高台县泓宇建筑工程有限公司	2022 年 12 月 21 日	764,558.25
合计		2,942,958.25

3、村集体经济发展项目

投入资金 755 万元，通过盘活村级闲置资产，建设产业发展设施，形成养殖圈舍、育苗中心、农副产品加工车间等村级固定资产，通过村级公司化运营或出租形式增加村集体经济收入。同时大力发展乡村旅游，深挖乡村文旅资源，构建旅游产业体系，带动乡村农副产品销售，带动群众增收致富。

#### 4、村组道路建设项目

投入资金 406 万元，建设村组道路 8.5 公里，不断完善村级基础设施，项目建成后，将进一步改善农户出行条件，为农户出行交通和农产品运输提供便利，促进农村产业发展。

##### (1) 主要内容

硬化各村社道路，方便群众生产生活，实现道路硬化。

##### (2) 资金支付情况

施工单位	支付日期	支付金额(元)
甘肃益欣丰建筑工程有限公司临泽分公司	2022 年 12 月 23 日	380,434.00
高台县红飞建筑劳务有限公司	2022 年 12 月 22 日	412,193.00
高台县拓嘉建筑劳务有限公司	2022 年 11 月 25 日	625,576.00
高台县源博建筑劳务有限公司	2022 年 11 月 24 日	278,062.00
高台县鑫永东劳务工程有限公司	2023 年 3 月 21 日	90,000.00
高台县浩仁建筑劳务有限公司	2022 年 12 月 12 日	375,393.77
甘肃玮博景硕建设有限责任公司	2022 年 12 月 13 日	136,466.00
高台县尚成工程劳务有限公司	2022 年 12 月 14 日	749,366.45
甘肃益欣丰建筑工程有限公司临泽分公司	2022 年 12 月 14 日	731,174.00
甘肃荣勤建筑劳务有限公司	2022 年 12 月 16 日	281,315.00
合计		4,059,980.22

#### 5、人居环境整治项目

投入资金 231.94 万元，对六二村、官沟村、殷家桥村、南湾村人居环境进行整治，进一步改善村容村貌。

##### (1) 主要内容

人居环境整治及新建居民点基础铺垫及道路建设,对新建居民点村容村貌进行提升,人居环境整治及新建居民点基础铺垫及道路建设。

##### (2) 资金支付情况

施工单位	支付日期	支付金额(元)
甘肃浩东禄源建筑有限责任公司	2022 年 11 月 18 日	299,723.1
甘肃科华建筑工程有限公司	2022 年 12 月 2 日	699,853.00
甘肃恒基瑞辰建设工程有限公司	2022 年 12 月 9 日	400,000.00
甘肃福源鸿祥建设工程有限公司高台分公司	2022 年 12 月 5 日	799,818.08
张掖市煜鑫汇泰建筑劳务有限责任公司	2023 年 1 月 13 日	120,000.00
合计		2,319,394.18

## 6、路灯架设项目

投入资金 252.8 万元，为南华镇、宣化、骆驼城等镇部分村架设路灯 1139 盏。有效补齐了乡村建设示范村基础设施短板，方便群众生产生活，改善了村容村貌，不断提升乡村建设和治理水平。目前路灯架设工作已全部完成，已支付资金 252.8 万元。

### (1) 主要内容

项目分为两个标段，其中：一标段：南华镇、新坝镇、宣化镇路灯架设 574 盏、灯箱 74 个，预算金额：1,287,591.30 元；二标段：合黎镇、骆驼城镇、巷道镇、黑泉镇路灯架设 565 盏，预算金额：1,240,821.07 元。

### (3) 资金支付情况

施工单位	支付日期	支付金额(元)
甘肃宇阳建筑工程有限公司	2022 年 10 月 10 日	372,000.00
江苏泰高建设有限公司	2023 年 1 月 18 日	643,688.00
甘肃宇阳建筑工程有限公司	2023 年 1 月 18 日	620,739.20
江苏泰高建设有限公司	2022 年 10 月 21 日	386,200.00
甘肃宇阳建筑工程有限公司	2022 年 12 月 6 日	248,000.00
江苏泰高建设有限公司	2022 年 12 月 13 日	257,472.00
合计		2,528,099.20

## 7、文化广场建设项目

投入资金 41 万元，在南华镇、骆驼城镇等部分村新建文化广场 9 处，为群众开展文化活动提供了便利。项目已全面完成。

根据乡村建设示范村创建验收标准，为 2022 年有需求的乡村建设示范村配套建设文化广场 9 处，共涉及项目资金 41 万元，所需资金从 2022 年第二批中央和省级农村综合改革转移支付资金中列支，其中：新坝镇 5 万元、南华镇 26 万元、骆驼城镇 5 万元、合黎镇 5 万元。

## 8、问题厕所整改项目。

投入资金 155.92 万元，组织各镇村重点针对农户外出务工有遗漏、未整改和其他新出现的问题厕所逐户逐厕进行了排查，共排查出的问题厕所 1273 座，截止目前，所有问题厕所已全部完成整改，并已完成问题厕所检查验收工作。



### （1）主要内容

根据中央及省、市问题厕所摸排整改相关工作要求，2022 年各镇村共排查出问题厕所 1273 座，针对摸排的 1273 座问题厕所，制定整改措施，逐厕整改。摸排出新坝镇问题厕所 551 座，其中：需更换设施 378 座、重建 173 座；南华镇问题厕所 90 座，其中：需要更换设施 79 座、重建 11 座；骆驼城镇问题厕所 43 座，其中：需要更换设施 27 座、重建 16 座；巷道镇问题厕所 46 座，其中需要更换设施 18 座、重建 28 座；合黎镇问题厕所 65 座，其中：需要更换设施 31 座、重建 34 座，宣化镇问题厕所 74 座，需重建 74 座；黑泉镇问题厕所 262 座，需重建 262 座；罗城问题厕所 142 座，其中：需要更换设施 9 座、重建 133 座。

### （2）实施情况及资金投入

根据中央及省、市问题厕所摸排整改相关工作要求，2022 年各镇村共排查出问题厕所 1273 座，并已完成了问题厕所整改工作。为了确保问题厕所整改工作顺利完成，原计划由乡村振兴服务中心和农业综合服务中心向各镇拨付 50% 的问题厕所整改资金 1,160,160 元，其中：乡村振兴服务中心从中央及省级财政厕所革命补助资金中支付 547,400.00 元，农业综合服务中心从省级农村综合改革项目资金中支付 612,760.00 元。问题厕所整改资金从中央农村综合改革转移支付项目资金 1,481,710 元和中央财政追加的 2021 年户厕改建资金(77,500 元)中列支。

### （3）资金来源及使用情况

资金来源：多渠道筹措

资金到位情况：收到 2022 年问题厕所整改资金 155.92 万元。

资金使用情况：

高台县 2022 年第三批中央和省级农村综合改革转移支付资金新坝镇人居环境整治农村卫生厕所改造项目累计支出 155.92 万元。

## （三）项目绩效目标

### 1、总体绩效目标

补齐农村基础设施建设短板，改善农村生产生活条件，促进农村经济发展，整治村容村貌，改善农村人居环境，提升乡村治理水平，打造“宜居宜业”的美丽乡村，助力乡村振兴。

## 2、区域绩效目标

到 2022 年底完成农村公益事业建设数量≥10 个，推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点数 1 个，开展农村综合性改革试点试验数≥1 个。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

通过对高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金的绩效评价，全面了解项目的立项、项目管理和实施情况、项目资金使用情况、项目完成情况；展示项目实施取得的成绩，总结项目实施经验和亮点，发现项目实施存在的问题，并针对存在的问题提出切实可行的意见；促使项目承担单位加强预算绩效管理，提高项目管理水平，保证项目资金使用规范、安全、有效；为实现资源优化配置和提高财政资金使用效益提供参考意见。

### （二）评价对象和范围

本次绩效评价的对象为高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金 2906 万元的项目支出。

评价范围为高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金 2096 万元实施的建设项目，包括以下内容：①资金投入使用。资金使用方向是否符合资金管理办法等相关规定，是否与项目实施方案相符，是否体现了资金统筹整合与农村改革发展的有机统一。②资金项目管理。绩效目标设定、方案制定报送、管理制度建设、资金拨付进度、管理机制创新、有效管理措施、自评开展情况、信息宣传报道、部门协作机制以及相关保障措施等。③资金实际产出。根据绩效目标，从不同支出方向考核资金的实际产出。④政策实施效果。主要评价项目取得的社会效益、经济效益和生态效益，可持续影响及满意度情况。评价项目时段为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

### （三）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第 729 号）；
- 3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发

〔2018〕34号);

4、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号);

5、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预〔2013〕53号);

6、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号);

7、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(甘财绩〔2020〕5号);

8、《中华人民共和国政府采购法》;

9、财政部关于印发《农村综合改革转移支付绩效管理办法》的通知(财农〔2019〕18号)

10、中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》(会协〔2016〕10号);

11、绩效评价过程中获取的自评报告、其他文件及凭证等资料。

#### **(四) 评价原则、评价方法**

##### **1、评价原则**

(1) 科学规范原则。绩效评价将严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价将本着符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价将针对项目具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的紧密对应关系。

(4) 激励约束原则。绩效评价将评价结果与项目的设立、整合、调整等挂钩,作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

(5) 重点核查原则。对于项目难点、热点问题,以及对支出数额大的、效益明显的项目,进行重点核查。

##### **2、主要评价方法**

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》的规定,财政和部门评

价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

**(五) 绩效评价指标体系、评价标准等级**

**1、绩效评价指标体系**

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、财政部关于印发《农村综合改革转移支付绩效管理办法》的通知（财农〔2019〕18号）、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知（甘财绩〔2020〕5号）的相关要求，针对项目情况，制定绩效评价指标体系，从决策、过程、产出及效益四大方面拟定绩效评价指标，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标22个，指标权重自上而下按指标层次分步确定。指标体系如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值
决策 (15分)	项目立项(5)	立项依据充分(3分)	①项目立项符合国家法律法规和相关政策；	1
			②项目立项符合党中央、国务院关于农村综合改革发展的决策部署	1

			绩效目标	分
			③项目属于财政部规定的农村综合改革转移支付的补助范围	1
一级指标	二级指标	立项程序规范（2分）	①项目按照规定的程序申请设立；	1
			②审批文件、材料符合相关要求；	0.5
			③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；	0.5
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	①项目有绩效目标；	1
			②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；	1
			③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；	1
		绩效指标明确性（3分）	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1
			②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1
			③与项目目标任务数或计划数相对应；	1
	资金投入（4分）	资金分配合理性（4分）	①补助资金分配依据充分；	2
			②资金分配额度合理，与项目实际建设情况是否相适应；	2
过程（22分）	资金管理（11分）	资金到位率（2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；（全部到位 2分；部分到位 0分）	2
		预算执行率（2分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；（实际支出>预算金额 0分；实际支出≤预算金额 2分）	2
		资金使用合规性（7分）	①符合国家财经法规和农村综合改革转移支付资金管理办法的规定	1
			②农村公益事业财政奖补支出用于对农民通过民主程序议定的农村公益建设项目	1
			③资金的拨付有完整的审批程序和手续	1
			④符合项目预算批复或规定的用途	1
			⑤按照项目合同约定支付项目资金	1
			⑥不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	2
	组织实施（11分）	管理制度健全性（2分）	①已制定相应的财务和项目管理制度；	1
			②财务和项目管理制度合法、合规、完整；	1
		项目管理（9分）	①编制了项目实施方案	1
			②项目实行专账管理，并按项目核算	1
			③有项目管理台账，台账记录信息准确、完整	1
			④项目建设程序规范、招投标规范	1
			⑤项目合同规范	1
			⑥按考核、验收流程及标准组织项目考核和验收工作；	1
			⑦对项目进行绩效监控；	1
			⑧进行了项目绩效自评，自评报告规范、完整反映	1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分
			项目绩效目标完成情况	
			⑨项目立项、审批、采购、实施、考核、验收等各阶段档案资料完整	1
产出 (35分)	产出数量(15分)	实际完成率(15分)	①2022年第一批高台县农村综合改革转移支付资金项目25个	5
			②2022年第二批高台县农村综合改革转移支付资金项目28个	5
			③2022年第三批高台县农村综合改革转移支付资金项目9个	5
	产出质量(12分)	建立健全台账(3分)	建立健全农村公益事业建设台账、红色美丽村庄建设台账、扶持村级集体经济台账	3
		质量达标率(9分)	①按下达计划完成了农村公益事业建设,验收合格率100%;	3
			②按实施方案完成了红色美丽村庄建设工程并成立了公司,验收合格率100%;	3
			③按下达计划完成了村级集体经济建设内容,验收合格率100%	3
	产出时效(6分)	完成及时性(2分)	①项目建设在2022年12月完成;	2
		转移支付资金执行率(2分)	②截至2022年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率100%	2
		资产移交(2分)	③按照资金管理办法,完成资产移交	2
	产出成本(2分)	经济成本控制情况(2分)	项目实际使用资金未超过计划补助资金;	2
效益 (28分)	项目效益(24分)	社会效益(8分)	①农村公益事业、美丽乡村建设项目实施村基础设施条件明显改善,给农民生产生活带来便利	2
			②扶持村级集体经济:村党组织的组织力、凝聚力、战斗力明显增强;促进产业发展,村级自我保障和服务群众能力有所提升	2
			③红色美丽村庄通过深入挖掘红色资源、倾力打造红色经典传承同提升中国工农红军西路军纪念馆服务功能和高台干部学院教育功能配套相结合,为乡村产业发展注入新的生机与活力;为广大干部群众开展革命传统教育、廉政教育和爱国主义教育提供支撑	2
			④农村综合性改革试点地区乡村治理能力有所提升	2
		经济效益(4分)	①项目村集体经济收入增加	2
			②农民收入增加	2
		生态效益(4分)	①农村人居环境有效改善	2

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分
		分)	②项目实施严禁对生态环境造成破坏、污染等违法违规现象	2
		可持续影响 (4分)	①做好建管结合，建立了农村公益设施确权、移交、管护机制，确保项目建成后有制度管、有人管，发挥村级公益项目的良好效益	2
			②通过农村综合性改革试点试验探索的可复制、可推广的机制创新模式≥1项	2
		满意度（4分）	①项目区农民满意度≥90%	
			②项目区基层干部满意度≥90%	4
总分				100

## 2、评价标准及评价等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。满分为100分，评价等级分为优、良、中、差。

绩效评价结果级次表

评价档次	优	良	中	差
评价分值	90(含)-100分	80(含)-90分	60(含)-80分	60分以下

## (六) 绩效评价工作过程

### 1、前期准备阶段

(1) 成立高台县2022年农村综合改革转移支付资金绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织协调、管理工作和具体绩效评价工作。

(2) 制定高台县2022年农村综合改革转移支付资金项目绩效评价工作方案。

(3) 执行高台县2022年农村综合改革转移支付资金绩效评价工作方案，编制绩效评价指标体系。按照公平公正的绩效评价原则，合理制定切实可行，操作性强的实施方案，并在收集资料、充分调研的基础上编制评价指标体系。

(4) 评价方案和指标体系形成初稿后，通过专家评审，根据专家意见，修改绩效评价方案和指标体系。

### 2、组织实施

(1) 资料检查阶段。绩效评价小组到项目实施单位实地现场收集相关项目资料，收集、查阅项目实施单位的基本概况、管理措施，

查阅项目预算申请文件、资金下达文件、项目实施进度、重点决策会议记录、财务收支计划、查阅绩效目标完成情况及自评报告等的资料、文件及相关制度等，在核查过程中，收集足够的相关信息，掌握详细资料，准备好各类基础资料。

（2）现场调查。通过向项目实施单位及其他利益相关者发放调查问卷，了解实施过程中存在的问题以及项目实施单位的需求，为项目以后发展提供方向，也为绩效评价体系打分奠定基础。

### **3、分析评价**

评价小组在完成资料检查、现场调查后对项目的整体情况进行汇总、分析工作，对本次绩效评价中的重点、难点和疑点问题及时组织相关人员进行进一步分析讨论，形成较为科学的绩效评价结论。

### **4、撰写报告**

撰写高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金绩效评价报告，全面、准确反映专项资金使用绩效水平和预期目标实现程度，各项评价数据资料要符合项目实际情况和评价工作要求，做到真实合理，严格杜绝虚报、错报、漏报、瞒报等现象，经专家评审通过后最终提交高台县财政局。


## **三、综合评价情况及评价结论**

高台县 2022 年农村综合改革转移支付项目按照实施方案的要求基本完成了项目内容。在道镇东湾村完成了改造提升红色教育基地、打造红色文化主题游园、复原东关碉堡战斗场景等红色美丽村庄工程；在南华镇、宣化、骆驼城等镇部分村架设路灯 1139 盏；在新坝镇西庄子村新建 9.9 万立方米蓄水池 1 座，提高水资源利用率，完善产业灌溉设施，保障约 800 亩耕地灌溉用水问题，为脱贫户农业稳定增收提供灌溉保障；在南华镇、宣化镇、新坝镇、巷道镇等建设村组道路；在六二村、官沟村、殷家桥村、南湾村进行人居环境整治，进一步改善村容村貌；在各乡镇进行了问题厕所整改并进行了检查验收；实施了村集体经济发展项目，通过盘活村级闲置资产，建设产业发展设施，形成养殖圈舍、育苗中心、农副产品加工车间等村级固定资产。在南华镇、骆驼城镇等部分村新建文化广场 9 处，为群众开展文化活动提供了便利。



根据评价指标体系分析评定，绩效评价综合得分 90.5 分，项目绩效评价等级为“优”。决策得分率 100%，过程得分率 79.55%，产出得分率 88.57%，效益得分率 96.43%，评价结果显示：一是项目在决策、过程、产出和效益各方面基本规范，达到预期效果；二是各维度结果存在一定差距，相比而言决策和效益的各项指标较好，表明项目的决策、投入规范，项目实施对社会产生了积极影响，但存在项目管理实施不规范、竣工验收不及时、绩效监控不规范的情况，在项目组织实施和产出方面有很大的提升空间。

高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金绩效评价得分汇总表					
一级指标	项目决策	项目管理	项目产出	项目效益	综合得分
分值	15	22	35	28	100
得分	15	17.5	31	27	90.50
得分率	100.00%	79.55%	88.57%	96.43%	90.50%



具体评价结果详见附件“绩效评价指标评分表”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况（分值 15 分，得分 15 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策（15 分）	项目立项	立项依据充分	3	3	100.00
		立项程序规范性	2	2	100.00
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率(%)
		绩效指标明确性	3	3	100.00
	资金投入	资金分配合理性	4	4	100.00
合计			15	15	100.00

## 1、项目立项（分值 5 分 得分 5 分）

### （1）立项依据充分性（分值 3 分 得分 3 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责”设立此指标。通过项目立项业务资料核查获取数据，项目立项符合党中央、国务院有关农村综合改革发展重大决策部署，符合《农村综合改革转移支付管理办法》（财农〔2021〕36号）的规定，项目立项依据充分。根据评分标准，该指标得 3 分。

### （2）立项程序规范性（分值 2 分，得分 2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目申请、设立过程是否符合相关要求”设立此指标。通过项目立项业务材料核查获取数据，根据《高台县财政局关于提前下达 2022 年中央和省级农村综合改革转移支付预算的函》（高财农函〔2022〕11号）、《高台县财政局关于下达 2022 年中央和省级农村综合改革转移支付资金的函》（高台农函〔2022〕60号）、高台县农业农村局《关于下达 2022 年第一批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》（高农发〔2022〕202号）、《关于下达 2022 年第一批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》（高农发〔2022〕203号）、《关于下达 2022 年第三批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》（高农发〔2022〕227号）文件，项目立项程序符合相关政策要求，所提交的文件、材料基本符合相关要求。根据评分标准，该指标得 2 分。

## 2、绩效目标（分值 6 分，得分 6 分）

### （1）绩效目标合理性（分值 3 分，得分 3 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，项目绩效目标与项目实施是否相符”设立此指标。项目实施方案和《高台县农业农村

局关于上报 2022 年度农村综合改革转移支付项目绩效自评情况的报告》中有明确的绩效目标，绩效目标的设定符合客观事实，绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果均符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。根据评分标准，该指标得 3 分。

## （2）绩效指标明确性（分值 3 分，得分 3 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）“绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量”设立此指标。通过核查项目资料，高台县农业农村局在下达的项目计划中有具体的绩效指标，指标清晰。根据评分标准，该指标得 3 分。

## 3、资金投入（分值 4 分 得分 4 分）

### （1）资金分配合理性（分值 4 分 得分 4 分）

#### ①补助资金分配依据充分（分值 2 分 得分 2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）“项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应”设立此指标。通过项目立项业务资料和财务资料核查获取数据，要核查项目制定了实施方案，并根据下达的预算对资金进行了分配。项目的概算、实施方案、预算经过高台县财政局委托的第三方单位进行了评审，项目预算科学性较高。根据评分标准，该指标得 2 分。

#### ②资金分配额度合理，与项目实际建设情况是否相适应（分值 2 分 得分 2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）“项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际是否相适应”设立此指标。通过项目立项业务资料和财务资料核查获取数据，项目资金分配依项目实际资金需求申请拨付使用，与项目实际需求相适应，资金预算经过科学论证和评审。根据评分标准，该指标得 2 分。

## （二）项目过程情况（分值 22 分 得分 16 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率（%）
过程（22	资金管理	资金到位率	2	1	50.00
		预算执行率	2	2	100

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率（%）
		资金使用合规性	7	6.5	92.86
	组织实施	管理制度健全性	2	1.5	75.00
		项目管理规范性	9	6	66.67
	合计			22	17.5

## 1、资金管理（分值 11 分 得分 9.5 分）

高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金情况表（截止评价日）

序号	项目名称	应到位补助资金	实际到位财政补助资金	累计支出	资金到位率	资金支付率
1	红色美丽村庄项	400.00	410.02	410.02	102.50%	100.00
2	草蓄产业供水蓄	300.00	294.30	294.30	98.10%	100.00
3	村集体经济发展	835.00	805.00	805.00	96.40%	100.00
4	村组道路建设项	580.00	406.00	406.00	70.00%	100.00
5	人居环境整治项	334.00	231.94	231.94	69.44%	100.00
6	路灯架设项目	252.80	252.80	252.8	100.00%	100.00
7	文化广场建设项	41.00	41.00	41.00	100.00%	100.00
8	问题厕所整改项	155.92	155.92	155.92	100.00%	100.00
合计		2,898.72	2,596.98	2,596.98	89.59%	100.00

### （1）资金到位率（分值 2 分 得分 1 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）“实际到位资金与预算资金的比率”设立此指标。通过项目财务资料核查获取数据。截至评价日，应到综改补助资金 2,898.72 万元，实际到位 2,596.98 万元；资金到位率 89.59%。根据评分标准，该指标得 1 分。

### （2）预算执行率（分值 2 分 得分 2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）“项目预算资金是否按照计划执行”设立此指标。通过项目财务资料核查获取数据，截至评价日项目累计支出 2,596.98 万元，累计到位资金 2,596.98 万元，预算资金执行率 100%。根据评分标准，该指标得 2 分。

### （3）资金使用合规性（分值 7 分 得分 6.5 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）“项目资金使用是否符合相关的财务制度规定”设立此指标。通过项目业务资料和财务资料核查获取数据，资金拨付符合《农村综合改革转移支付管理办法》及相关规定，资金使用方向符合补助资金的规定，基

本符合预算下达的项目用途，支出合法合规。但存在部分支付资金未列入项目计划，如支付“雨露计划”职业教育补助项目 11.07 万元，部分建设项目未按合同约定付款。根据评分标准，该指标得 6.5 分。

## 2、组织实施（分值 11 分 得分 8 分）

### （1）管理制度健全性（分值 2 分 得分 2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）“项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全”设立此指标。通过项目业务资料和财务材料核查获取数据。根据评分标准，该指标得 2 分。

### （2）项目管理规范性（分值 9 分 得分 6 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）“项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全”设立此指标。通过项目业务资料和财务资料核查获取数据，项目根据实际情况制定了实施方案，项目建设程序基本规范，项目建设的相关手续齐全，符合法规和相关管理规定的要求。但在实施过程中存在以下问题：①合同签订不规范。红色村组织振兴建设红色美丽村庄重要合同要素欠缺，无合同价格形式，未约定合同价款支付方式。②招投标程序不规范。2022 年新坝镇西庄子村蓄水池建设项目投标函日期为 9 月 23 日，中标公示日期为 9 月 22 日；官沟元山子村村容村貌提升项目先施工后招标。③问题厕所改造项目无施工合同。④未进行绩效监控、未对项目进行绩效自评。⑤项目建设归档材料不够规范完整，部分资料未整理归档。根据评分标准，该指标得 6 分。

### （三）项目产出情况（分值 35 分 得分 31 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率（%）
产出（35 分）	产出数量	实际完成率	15	15	100
	产出质量	建立健全台账	3	3	100
		质量合格率	9	8	88.89
	产出时效	完成及时性	2	1	50.00
		转移支付资金执	2	1	50.00
		资产移交	2	1	50.00
	产出成本	经济成本控制	2	2	100.00
合计			35	31	88.57

### 1、产出数量（分值 15 分 得分 15 分）

项目实际完成率（分值 15 分 得分 15 分）

根据《高台县财政局关于提前下达 2022 年中央和省级农村综合改革转移支付预算的函》（高财农函〔2022〕11 号）、《高台县财政局关于下达 2022 年中央和省级农村综合改革转移支付资金的函》（高台农函〔2022〕60 号）、高台县农业农村局《关于下达 2022 年第一批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》（高农发〔2022〕202 号）、《关于下达 2022 年第一批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》（高农发〔2022〕203 号）、《关于下达 2022 年第三批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》（高农发〔2022〕227 号）等文件设置该指标。根据高台县共安排农村综合改革转移支付项目 62 个，估算资金 2989 万元，其中第一批项目 25 个，资金 1768.8 万元，根据文件要求确保 11 月底前全面完成建设任务。第二批项目 28 个，资金 328.75 万元，11 月底前全面完成建设任务。第三批项目 9 个，资金 891.69 万元，要求项目完成时间为 2022 年 12 月。根据核查项目资料和现场勘查情况，截止评价日，项目已全部完成，但部分项目未按下达的建设内容完成，如“2022 年骆驼城镇骆驼城村辣椒种植基地及初加工项目”搭建育苗大棚 4 座，新建占地 4000 m<sup>2</sup>加工车间 1 座，现场勘查未完成；南华镇南寨子村桥梁建设项目，未按工程量清单设置道路警示桩；南华镇文化广场建设项目中智号村未建设；巷道镇八一村养鸡厂建设项目道路硬化未做。根据评分标准，该指标得 15 分。

## **2、产出质量（分值 12 分 得分 11 分）**

### **（1）设立台账（分值 3 分 得分 3 分）**

建立健全农村公益事业建设台账、红色美丽村庄建设台账、扶持村级集体经济台账。根据现场核查已建立台账，本项得 3 分。

### **（2）质量合格率（分值 9 分 得分 8 分）**

①按下达计划完成了农村公益事业建设，验收合格率 100%（分值 3 分 得分 3 分）

依据国家工程建设验收规范流程，设备、设施验收报告及实际使用质量相关结论设立此指标；通过现场核查和查看工程验收报告获取

数据。根据评分标准，该指标得 3 分。

②按实施方案完成了红色美丽村庄建设工程，验收合格率 100%  
(分值 3 分 得分 2 分)

依据国家工程建设验收规范流程、项目验收报告及备案表相关结论设立此指标；通过现场核查项目已完工，但未验收。根据项目方案需设立红色旅游公司和物业公司，经查询资料，未设立。根据评分标准，该指标得 2 分。

③按实施方案完成了村级集体经济建设内容，验收合格率 100%  
(分值 3 分 得分 3 分)

依据国家工程建设验收规范流程、项目验收报告及备案表相关结论设立此指标；通过现场核查项目已完工，根据评价标准本项得 3 分。

### **3、产出时效（分值 6 分 得分 3 分）**

(1) 完成及时性（分值 2 分 得分 1 分）

根据高台县农业农村局《关于下达 2022 年第一批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》（高农发〔2022〕202 号）、《关于下达 2022 年第一批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》（高农发〔2022〕203 号）、《关于下达 2022 年第三批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》（高农发〔2022〕227 号）等文件要求，于 2022 年 12 月完成所有项目建设，截至 2023 年 8 月 20 日，部分项目未完工。根据评价标准，本项得 1 分。

(2) 截至 2022 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 100%（分值 2 得分 1 分）

经现场核查，截止 2022 年 12 月 31 日，高台县 2022 年度农村综合改革转移支付项目资金 2,353.37 万元，资金执行率为 81.19%，根据评分标准本项得 1 分。

(3) 按照资金管理办法，完成资产移交（分值 2 得分 1 分）

经现场核查村集体经济资产相关资料，部分项目未做竣工验收，未达到资产移交的条件。根据评分标准本项得 1 分。

### **4、产出成本（分值 2 分 得分 2 分）**

**(1) 经济成本控制情况 (分值 2 分 得分 2 分)**

实施项目成本未超预算成本。高台县 2022 年农村综合改革转移支付项目计划总投资 2,898.72 万元, 经过查看 62 个项目的财务支付资料, 截至 2023 年 8 月 20 日, 该项目实际支付 2,353.37 万元, 未超投资总额, 根据评分标准, 本项得 2 分。

**(四) 项目效益情况 (分值 28 分 得 27 分)**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率（%）
效益（28分）	项目效益	社会效益	8	8	100.00
		经济效益	6	5	83.33
		生态效益	6	6	100.00
		可持续影响	4	4	100.00
		满意度	4	4	100.00
合计			28	27	96.43

**1、社会效益 (分值 8 分 得分 8 分)**

高台县农业农村局《关于下达 2022 年第一批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》(高农发〔2022〕202 号)、《关于下达 2022 年第一批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》(高农发〔2022〕203 号)、《关于下达 2022 年第三批高台县农村综合改革转移支付资金项目计划的通知》(高农发〔2022〕227 号)等文件设置指标, 根据现场勘查和对受益区域乡镇干部群众满意度调查进行评分。农村公益事业、美丽乡村建设项目实施村基础设施条件明显改善, 给农民生产生活带来便利; 扶持村级集体经济: 村党组织的组织力、凝聚力、战斗力明显增强; 促进产业发展, 村级自我保障和服务群众能力有所提升, 红色美丽村庄通过深入挖掘红色资源、倾力打造红色经典传承同提升中国工农红军西路军纪念馆服务功能和高台干部学院教育功能配套相结合, 为乡村产业发展注入新的生机与活力; 为广大干部群众开展革命传统教育、廉政教育和爱国主义教育提供支撑; 农村综合性改革试点地区乡村治理能力有所提升。根据评价标准, 本项得分 8 分。

**2、经济效益 (分值 6 分 得分 5 分)**

高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金项目建设完成后, 可以带来村集体经济收入增加和农民收入的增加。根据现场核查和市场调



查，项目的实施增加了村集体经济收入，有效实现了大部分乡镇群众的收入增加。但存在部分村如东湾村 2022 年村集体经济比 2021 年减少的情况。根据评价标准本项得 5 分，得分率 83.33%。

### **3、生态效益（分值 6 分 得分 6 分）**

①通过项目实施，农村人居环境有效改善。

②项目实施严禁对生态环境造成破坏、污染等违法违规现象。

项目实施未对生态环境造成破坏、污染等违法违规现象；实施有效改变了各乡镇的人居环境。根据评价标准，本项得分 6 分。

### **4、可持续性影响（分值 4 分 得分 4 分）**

①做好建管结合，建立了农村公益设施确权、移交、管护机制，确保项目建成后有制度管、有人管，发挥村级公益项目的良好效益本项得 2 分。

②通过农村综合性改革试点试验探索的可复制、可推广的机制创新模式 $\geq 1$ 项（2分）。本项已完成，根据评分标准本项得 2 分。

### **5、满意度（分值 4 分 得分 4 分）**

本次绩效评价设计发放调查问卷 85 份，其中各乡镇工作人员 40 份，受益群众 45 份，受收回有效问卷 81 份，通过对收回的问卷在项目选择方面、项目实施内容方面、资金结算及时性方面、环保意识方面、收入提高方面、产业促进方面的统计，该项目的满意度为 99%。本项得 4 分，得分率 100.00%。

## **五、主要经验及做法**

项目管理方面高台县农业农村局制定了农村综合改革转移支付资金项目计划，计划中详细叙述项目概况，包括项目名称、主管单位、建设单位、建设地点、建设年限、建设内容及规模，投资估算，对项目实施起到了提纲挈领的作用，从总体上对项目资金进行了把控。

## **六、存在的问题及建议**

### **（一）项目未按计划实施，完工项目竣工验收不及时**

根据高台县农业农村局下发的高台县2022年农村综合改革转移支付资金项目计划，项目建设期是截至2022年12月底，部分项目未完工，部分项目实施内容不全。

**建议：**在项目执行过程中，高台县农业农村局定期检查项目实施进度，做好监督工作，对于发现的问题及时整改；在项目完工后，充分做好项目竣工验收前期准备工作，确保项目建设顺利验收。

## **（二）部分资金不合规**

高台县农业农村局下发了的高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金第一、二、三批项目计划，详细列示了资金使用范围，但存在未按计划表实施项目资金的情况。根据现场核查资料，支付“雨露计划”职业教育补助项目 11.07 万元不属于项目计划。部分项目未按进度、未按合同约定支付工程款。

**建议：**严格按《农村综合改革转移支付管理办法》和高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金第一、二、三批项目计划使用、支付项目资金。

## **（三）合同管理**

部分合同不规范。红色村组织振兴建设红色美丽村庄施工合同关键价格要素缺失，价格形式空白。问题厕所改造项目无施工合同。

**建议：**加强合同管理，减少合同纠纷。按照《高台县农业农村局合同管理制度》的规定签订项目实施合同，在合同中，明确合同价格形式和付款方式、合同履行期限，说明违约责任及赔偿损失的计算方法，制定合同争议解决方式，为合同档案顺利归档提供保障。

## **（四）绩效监控**

根据现场核查，高台县 2022 年农村综合改革转移支付资金项绩效监控不到位，未对实施项目进行全面的项目自评。评价组未取得项目绩效监控资料，高台县农业农村局仅提供了《关于上报 2022 年度农村综合改革支付项目绩效自评情况的报告》，报告未对项目绩效目标的完成情况进行评价，未提供项目支出绩效自评表。

**建议：**高台县农业农村局牵头组织项目主管理单位加强对项目的全过程绩效监控。

(此页无正文)

附件：

- 1、附表 1：项目支出绩效评价指标体系
- 2、附表 2：综改资金项目抽查明细表
- 3、高台县 2022 年中央和省级农村综合改革转移支付资金项目计划表
- 4、甘肃正邦力生会计师事务所营业执照
- 5、主评人证书
- 6、项目照片

甘肃正邦力生会计师事务所

主评人：

(普通合伙)

中国·兰州

二〇二三年十一月十日

附表1:

绩效评价指标评分表

项目名称：高台县2022年农村综合改革转移支付资金绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	评价要素	分值	得分	得分率(%)
决策 (15分)	项目立项 (5)	立项依据充分（3分）	①项目立项符合国家法律法规和相关政策	1	1	100
			②项目立项符合党中央、国务院关于农村综合改革的决策部署；符合乡村振兴战略规划，国民经济和社会发展规划	1	1	100
			③项目属于财政部规定的农村综合改革转移支付的补助范围	1	1	100
		立项程序规范（2分）	①项目按照规定的程序申请	1	1	100
			②审批文件、材料符合相关要求	0.5	0.5	100
			③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；	0.5	0.5	100
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	①项目有绩效目标，设置了总目标和阶段性目标	1	1	100
			②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	1	1	100
			③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	1	1	100
		绩效指标明确性（3分）	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	1	1	100
			②通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	1	100
			③与项目目标任务数或计划数相对应	1	1	100
	资金投入（4分）	资金分配合理性（4分）	①补助资金分配依据充分	2	2	100
			②资金分配额度合理，与项目实际建设情况是否相适应	1	1	100
			②符合财政部门下达的预算	1	1	100
过程 (22分)	资金管理（7分）	资金到位率（2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；	2	1	50
		预算执行率（2分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；（实际支出>预算金额0分；实际支出≤预算金额	2	2	100
		资金使用合规性（3分）	①符合国家财经法规和农村综合改革转移支付资金管理办法的规定	1	1	100
			②农村公益事业财政奖补支出用于对农民通过民主程序议定的农村公益建设项目	1	1	100
			③资金的拨付有完整的审批程序和手续	1	1	100
	资金管理（4分）	资金使用合规性（4分）	④符合项目预算批复或规定的用途	1	1	100
			⑤按照项目合同约定支付项目资金	1	0.5	50

附表1:

绩效评价指标评分表

项目名称：高台县2022年农村综合改革转移支付资金绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	评价要素	分值	得分	得分率(%)
过程 (22分)	资金管理 (4分)	资金使用合规性 (4分)	⑥不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	2	2	100
	组织实施 (11分)	管理制度健全性 (2分)	①已制定相应的财务和项目管理制度	1	1	100
			②财务和项目管理制度合法、合规、完整	1	1	100
		项目管理规范性 (9分)	①编制了项目实施方案	1	1	100
			②项目实行专账管理，并按项目核算	1	1	100
			③有项目管理台账，台账记录信息准确、完整	1	1	100
			④项目建设程序规范、招投标规范	1	0.5	50
			⑤项目合同规范	1	0.5	50
			⑥按考核、验收流程及标准组织项目考核和验收工作；	1	1	100
			⑦对项目进行了绩效监控；	1	0	0
			⑧进行了项目绩效自评，自评报告规范、完整反映项目绩效目标完成情况；	1	0.5	50
			⑨项目立项、审批、采购、实施、考核、验收等各阶段档案资料完整、规范；	1	0.5	50
产出 (35分)	产出数量 (15分)	实际完成率 (15分)	①2022年第一批高台县农村综合改革转移支付资金项目25个	5	5	100
			②2022年第二批高台县农村综合改革转移支付资金项目28个	5	5	100
			③2022年第三批高台县农村综合改革转移支付资金项目9个	5	5	100
	产出质量 (12分)	建立健全台账 (3分)	建立健全农村公益事业建设台账、红色美丽村庄建设台账、扶持村级集体经济台账	3	3	100
		质量合格率 (9分)	①按下达计划完成了农村公益事业建设，验收合格率100%；	3	3	100
			②按实施方案完成了红色美丽村庄建设工程，验收合格率100%；	3	2	66.67
			③按实施方案完成了村级集体经济建设内容，验收合格率100%	3	3	100
		完成及时性 (2分)	①项目建设按资金下达计划全部在2022年12月底前完成；	2	1	50

附表1:

绩效评价指标评分表

项目名称：高台县2022年农村综合改革转移支付资金绩效评价

一级指标	二级指标	三级指标	评价要素	分值	得分	得分率(%)
决策 (15分)	项目立项 (5)	立项依据充分（3分）	①项目立项符合国家法律法规和相关政策	1	1	100
			②项目立项符合党中央、国务院关于农村综合改革的决策部署；符合乡村振兴战略规划，国民经济和社会发展规划	1	1	100
			③项目属于财政部规定的农村综合改革转移支付的补助范围	1	1	100
		立项程序规范（2分）	①项目按照规定的程序申请	1	1	100
			②审批文件、材料符合相关要求	0.5	0.5	100
			③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；	0.5	0.5	100
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	①项目有绩效目标，设置了总目标和阶段性目标	1	1	100
			②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	1	1	100
			③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	1	1	100
		绩效指标明确性（3分）	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	1	1	100
			②通过清晰、可衡量的指标值予以体现	1	1	100
			③与项目目标任务数或计划数相对应	1	1	100
	资金投入（4分）	资金分配合理性（4分）	①补助资金分配依据充分	2	2	100
			②资金分配额度合理，与项目实际建设情况是否相适应	1	1	100
			②符合财政部门下达的预算	1	1	100
过程 (22分)	资金管理（7分）	资金到位率（2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；	2	1	50
		预算执行率（2分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；（实际支出>预算金额0分；实际支出≤预算金额	2	2	100
		资金使用合规性（3分）	①符合国家财经法规和农村综合改革转移支付资金管理办法的规定	1	1	100
			②农村公益事业财政奖补支出用于对农民通过民主程序议定的农村公益建设项目	1	1	100
			③资金的拨付有完整的审批程序和手续	1	1	100
	资金管理（4分）	资金使用合规性（4分）	④符合项目预算批复或规定的用途	1	1	100
			⑤按照项目合同约定支付项目资金	1	0.5	50

综改资金项目抽查明细

2022年12月31日

序号	项目子类型	项目名称	建设性质	建设起止年限	建设地点	建设内容与规模	投资估算（万元）	实际投资（万元）	实际报账（支付）	是否招投标	项目状态	是否竣工验收	是否纳入年度计划	项目主管单位	实施单位
1	小型农田水利设施建设	2022年新坝镇西庄子村蓄水池建设项目	新建	2022年8月-12月	新坝镇西庄子村	新建9.9万m³蓄水池1座。	300	300	300	是	完工	是	第一批	县水务局 县农业农村局 县乡村振兴局	新坝镇人民政府
2	种养殖业基地	宣化镇上庄村集体经济公司化改革项目	新建	2022年8月-12月	宣化镇	选择镇域内集体经济薄弱村3个，以村集体经济入股方式，参与上庄村集体经济发展项目。	300	300	300	是	完工	否	第二批	县农业农村局 县乡村振兴局 县委组织部	宣化镇人民政府
3	种植业基地	2022年骆驼城镇骆驼城村辣椒种植基地及初加工项目	新建	2022年8月-12月	骆驼城镇骆驼城村	搭建育苗大棚4座，新建占地4000m²加工车间1座。	100	100	100	是	未完工	否	第一批	县农业农村局 县乡村振兴局 县委组织部	骆驼城镇人民政府
4	小型桥梁	南华镇南寨子村桥梁建设项目	新建	2022年8月-12月	南华镇南寨子村	生产道路桥梁1座	14	14	14	是	完工	是	第一批	县农业农村局 县乡村振兴局	南华镇人民政府
5	村容村貌提升	新坝镇官沟元山子村村容村貌提升项目	新建	2022年8月-12月	新坝镇官沟村 元山子村	对新建居民点村容村貌进行提升。	150	150	149.97	是	完工	否	第一批	县农业农村局 县乡村振兴局	新坝镇人民政府
6	农村卫生厕所改造	高台县问题厕所改造项目	新建	2022年8月-12月	各镇	问题厕所整治。	180	210.66	193.67	是	未完工	否	第一批	县农业农村局 县乡村振兴局	各镇
7	公共照明设施	合黎镇五四村路灯架设项目	新建	2022年8月-11月	合黎镇五四村	在五四村架设路灯100盏。	25	25	25	是	完工	是	第二批	县农业农村局 县乡村振兴局	合黎镇人民政府
8	文化活动广场	南华镇文化广场建设项目	新建	2022年8月-11月	南华镇、小海子村、义和村、大庄村、礼号村、信号村、智号村	在小海子村、义和村、大庄村、礼号村、信号村、智号村新建文化广场或乡村大舞台。	26	26	26					县农业农村局 县乡村振兴局 县文广旅游局	南华镇人民政府
9	养殖基地建设	巷道镇八一村养鸡厂建设项目	新建	2022年1月-12月	巷道镇八一村	建设敞开式鸡舍2间，并配套建设精饲料间、办公用房和库房，完成道路硬化、场地平整等室外工程建设。	30	60	26.6	是	未完工	否	第三批	县农业农村局 县乡村振兴局 县委组织部	巷道镇人民政府
10	通村路	巷道镇东联村道路建设项目	新建	2022年1月-12月	巷道镇东联村	铺筑五六社示范点道路1.11公里，其中1、2、4、6、7、8、9路面宽6.0m,路线3、5、10、11、12路面宽7.0m。	80	74.94	74.94	是	未完工	否	第三批	县农业农村局 县乡村振兴局	巷道镇人民政府
11	通村路	巷道镇红联村一社道路建设项目	新建	2022年1月-12月	巷道镇红联村	硬化一社居民点道路0.377公里，修建桥涵2座，路面宽度8.3m。三社居民点道路0.32公里，路面宽度4.5m。	90.45	90.4	90.4	是	完工	是	第三批	县农业农村局 县乡村振兴局	巷道镇人民政府
12	红色村庄建设	巷道镇东湾村红色村庄建设	新建	2022年1月-12月	巷道镇东湾村	建设“红色高台·初心忆站”红色革命精神主题教育广场。450米围墙墙面绘制血战高台历史和战斗场景、东湾村红色村史等内容。对黎山路至祥和路区间定宁渠南北侧空地进行整治。对黎山路东侧定宁渠以南进行改造提升	400	400	255	是	未完工	否	第三批	县农业农村局 县乡村振兴局 县委组织部	巷道镇人民政府
13	环境整治、农村卫生厕所改造、清洁村庄建设	环境整治、农村卫生厕所改造、清洁村庄建设项目	新建	2022年1月-12月	新坝镇、南华镇、骆驼城镇、巷道镇、合黎镇、宣化镇、黑泉镇、罗城镇	开展村庄环境整治、清洁村庄建设，完成省级下达的1300户厕所新建任务	130	155.92	155.92	是	未完工	否	第三批	县农业农村局 县乡村振兴局	新坝镇、南华镇、骆驼城镇、巷道镇、合黎镇、宣化镇、黑泉镇、罗城镇

高台县2022年中央和省级农村综合改革转移支付资金项目计划表

序号	项目名称	建设时间	建设地点	建设内容与规模	计划投资 (万元)	项目效益情况及利益联结机制	实施单位	主管单位
一	第一批合计25个				1751.00			
	产业发展类11个				1055.00			
1	2022年合黎镇七坝村农业产业化服务体系建设	2022年 8月-12月	合黎镇 七坝村	以村集体经济入股方式，新建贮藏库和晾晒场一处。	50.00	通过成立公司，以公司化经营为农户提供种植、管理、收获、产品销售等全过程农业产业化服务，增加村集体经济收入。同时，组织有能力的脱贫户和群众到公司务工，增加收入。	合黎镇 人民政府	县农业农村局 县乡村振兴局 县委组织部
2	宣化镇王马湾村集体经济公司化改革	2022年 8月-12月	宣化镇 王马湾村	购置杂粮生产设备，新建成品库、产品化验室等基础设施。	50.00	将原面粉加工厂进行升级改造，开发黑小麦、荞麦、青稞等谷物杂粮健康养身系列产品，带动周边农户实行“订单种植”。公司根据经营情况每年与村股份经济合作社核算投资收益，所得收益由村股份经济合作社为成员分红，建立起村股份经济合作社+集体公司+农户的三方利益联接机制。	宣化镇 人民政府	
3	巷道镇东联村集体经济公司化改革	2022年 8月-12月	巷道镇 东联村	以村集体经济入股方式，投资购置设备及相关固定资产，对接农业社会化服务项目。	50.00	村集体牵头成立实业总公司，以瑞泽养殖、金土地、东联苗木、四通惠农和东联特石生态农业合作社成立以农、林、牧为主的分公司，承接6大类12个方面的小额简易工程建设管理项目；村集体公司通过经营权流转的方式，将合作社手中集中连片土地，统一发包或自行组织经营；将农户闲置的住房，由公司有偿收回进行民俗开发；依托东联特石生态有机循环农业联合体项目，开展生态有机农产品、劳务输转等方面的经营工作，拉长产品产业链，提高产品附加值，有效拓宽村集体经济增收渠道。	巷道镇 人民政府	
4	2022年新坝镇西庄子村蓄水池建设	2022年 8月-12月	新坝镇 西庄子村	新建9.9万m³蓄水池1座。	300.00	通过修建蓄水池，提高蓄水能力，完善产业灌溉设施，为脱贫户农业稳定增收提供灌溉保障。	新坝镇 人民政府	



高台县2022年中央和省级农村综合改革转移支付资金项目计划表

序号	项目名称	建设时间	建设地点	建设内容与规模	计划投资 (万元)	项目效益情况及利益联结机制	实施单位	主管单位
5	罗城镇张家墩村集体经济公司化改革	2022年 8月-12月	罗城镇	选择镇域内集体经济薄弱村，以村集体经济入股方式，参与张家墩村文旅产业建设。	50.00	以张家墩文旅产业为依托，通过投资入股联建的形式，参与建成后盈利分红，增加集体经济收入。	罗城镇人民政府	县农业农村局 县乡村振兴局 县委组织部
6	南华镇永进村集体经济公司化改革	2022年 8月-12月	南华镇 永进村	改造利用旧校舍，新建规模化养殖场并配套附属设施。	30.00	扶持配套养殖设施，形成村级所有固化资产；以村股份经济合作社为依托通过自用、出租或以固定资产入股等多种形式增加村集体经济收入。	南华镇人民政府	
7	宣化镇上庄村集体经济公司化改革	2022年 8月-12月	宣化镇	选择镇域内集体经济薄弱村3个，以村集体经济入股方式，参与上庄村集体经济发展项目。	300.00	以上庄村产业为依托，通过投资入股联建的形式，参与建成后盈利分红，增加集体经济收入。	宣化镇人民政府	
8	宣化镇站南村集体经济公司化改革	2022年 8月-12月	宣化镇 站南村	为人参果脱毒苗组培繁育中心添加设施设备，打造储运交易中心	50.00	村集体公司与甘肃驰域农林科技有限公司合作成立高台县金果旺人参果产业发展有限责任公司，开展人参果产业促进发展中心、品牌、营销渠道等建设，统一“高台金果”产业品牌，促进人参果规模发展，壮大村集体经济，预计年收入在20万元以上。		
9	黑泉镇胭脂堡村集体经济公司化改革	2022年 8月-12月	黑泉镇 胭脂堡村	以村集体经济入股方式，投资新建3000平方米集辣椒收购、晾晒、精选、储藏于一体的初加工厂；投资10万元，新购置起垄覆膜机、育苗移栽机、小型收获机等机器设备6台套。	50.00	村股份经济合作与赛贝露生物科技有限责任公司和村民合作，成立村集体公司，以种植基地、资金、厂房、设备等方式入股，收益以两家企业投资入股比例进行分红。实现抱团发展、互利共赢，提高辣椒产业附加值，带动群众增收致富。实现组织强、产业兴、农民富的发展目标。	黑泉镇人民政府	
10	2022年骆驼城镇骆驼城村辣椒种植基地及初加工	2022年 8月-12月	骆驼城镇 骆驼城村	搭建育苗大棚4座，新建占地4000m <sup>2</sup> 加工车间1座。	100.00	村集体成立运营公司，通过签订订单形式，带动落实辣椒种植，并积极发展土地托管，发展辣椒产业；通过村集体资产入股合作的模式，开展辣椒初加工，增加村集体经济收入。同时辐射带动周边农户发展。	骆驼城镇人民政府	

高台县2022年中央和省级农村综合改革转移支付资金项目计划表

序号	项目名称	建设时间	建设地点	建设内容与规模	计划投资 (万元)	项目效益情况及利益联结机制	实施单位	主管单位
11	2022年罗城镇盐池常丰村土地地力改造提升	2022年8月-12月	罗城镇常丰村	对常丰村山湾农场200土地进行平整、深松，对部分地段土地进行换土改善。	25.00	通过项目实施可以增加村集体经济收入，带动闲散劳动力就业实现群众增收。	罗城镇人民政府	
	乡村建设类14个				696.00			
12	南华镇南寨子村桥梁建设	2022年8月-12月	南华镇南寨子村	生产道路桥梁1座	14.00	项目实施后，将进一步改善村社道路，方便群众生产生活，确保农村道路安全畅通。	南华镇人民政府	县农业农村局 县乡村振兴局
13	南华镇南岔村道路建设	2022年8月-11月	南华镇南岔村	硬化村社道路0.8公里。	40.00	方便群众生产生活，实现道路硬化。	南华镇人民政府	县农业农村局 县乡村振兴局 县交通局
14	南华镇大庄村道路建设	2022年8月-11月	南华镇大庄村	硬化村社道路0.3公里。	15.00	方便群众生产生活，实现道路硬化。		
15	南华镇礼号村道路建设	2022年8月-11月	南华镇礼号村	硬化村社道路0.2公里。	10.00	方便群众生产生活，实现道路硬化。		
16	南华镇永进村道路建设	2022年8月-11月	南华镇永进村	硬化村社道路0.4公里。	20.00	方便群众生产生活，实现道路硬化。		
17	宣化镇宣化村道路建设	2022年8月-11月	宣化镇宣化村	硬化示范点道路1公里。	50.00	方便群众生产生活，实现道路硬化。	宣化镇人民政府	
18	宣化镇蒋家庄村道路建设	2022年8月-11月	宣化镇蒋家庄村	硬化示范点道路0.18公里。	9.00	方便群众生产生活，实现道路硬化。		
19	新坝镇西大村道路建设	2022年8月-11月	新坝镇西大村	硬化村社道路0.88公里。	44.00	方便群众生产生活，实现道路硬化。	新坝镇人民政府	
20	巷道镇巷道村道路建设	2022年8月-11月	巷道镇巷道村	硬化村社道路0.604公里。	30.20	方便群众生产生活，实现道路硬化。	巷道镇人民政府	
21	巷道镇殷家桥村道路建设	2022年8月-11月	巷道镇殷家桥村	硬化村社道路1.556公里。	77.80	方便群众生产生活，实现道路硬化。		

高台县2022年中央和省级农村综合改革转移支付资金项目计划表

序号	项目名称	建设时间	建设地点	建设内容与规模	计划投资 (万元)	项目效益情况及利益联结机制	实施单位	主管单位
22	合黎镇六二村村容村貌提升	2022年 8月-12月	合黎镇 六二村	人居环境整治及新建居民点基础铺垫及道路建设。	30.00	打造有示范引领作用的高标准乡村建设示范点，建成后可有效改善村容村貌。	合黎镇 人民政府	县农业农村局 县乡村振兴局
23	新坝镇官沟元山子村村容村貌提升	2022年 8月-12月	新坝镇 官沟村 元山子村	对新建居民点村容村貌进行提升。	150.00	打造有示范引领作用的高标准乡村建设示范点，建成后可有效改善村容村貌。	新坝镇 人民政府	
24	巷道镇殷家桥村村容村貌提升	2022年 8月-12月	巷道镇 殷家桥村	人居环境整治及新建居民点基础铺垫及道路建设。	40.00	打造有示范引领作用的高标准乡村建设示范点，建成后可有效改善村容村貌。	巷道镇 人民政府	
25	高台县问题厕所改造	2022年 8月-12月	各镇	问题厕所整治。	180.00	进一步巩固厕所革命成果，改善人居环境。	各镇	
二	第二批合计25个				325.75			
26	南华镇小海子村路灯架设	2022年 8月-11月	南华镇 小海子村	在小海子村架设路灯20盏。	5.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。	南华镇 人民政府	县农业农村局 县乡村振兴局
27	南华镇墩仁村路灯架设	2022年 8月-11月	南华镇 墩仁村	在墩仁村架设路灯30盏。	7.50	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
28	南华镇南寨子村路灯架设	2022年 8月-11月	南华镇 南寨子村	在南寨子村架设路灯20盏。	5.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
29	南华镇礼号村路灯架设	2022年 8月-11月	南华镇 礼号村	在礼号村架设路灯25盏。	6.25	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
30	南华镇信号村路灯架设	2022年 8月-11月	南华镇 信号村	在信号村架设路灯50盏。	12.50	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
31	南华镇先锋村路灯架设	2022年 8月-11月	南华镇 先锋村	在先锋村架设路灯15盏。	3.75	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
32	南华镇明永村路灯架设	2022年 8月-11月	南华镇 明永村	在明永村架设路灯50盏。	12.50	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
33	南华镇永进村路灯架设	2022年 8月-11月	南华镇 永进村	在永进村架设路灯40盏。	10.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		

高台县2022年中央和省级农村综合改革转移支付资金项目计划表

序号	项目名称	建设时间	建设地点	建设内容与规模	计划投资 (万元)	项目效益情况及利益联结机制	实施单位	主管单位
34	南华镇成号村路灯架设项目	2022年 8月-11月	南华镇 成号村	在成号村架设路灯50盏。	12.50	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		县农业农村局 县乡村振兴局
35	宣化镇宣化村路灯架设	2022年 8月-11月	宣化镇 宣化村	在宣化村架设路灯65盏。	16.25	方便群众生产生活，实现村庄亮化。	宣化镇 人民政府	
36	宣化镇蒋家庄村路灯架设	2022年 8月-11月	宣化镇 蒋家庄村	在蒋家庄村架设路灯9盏。	2.25	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
37	宣化镇上庄村路灯架设	2022年 8月-11月	宣化镇 上庄村	在上庄村架设路灯60盏。	15.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
38	合黎镇六四村路灯架设	2022年 8月-11月	合黎镇 六四村	在六四村架设路灯44盏。	11.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。	合黎镇 人民政府	
39	合黎镇五四村路灯架设	2022年 8月-11月	合黎镇 五四村	在五四村架设路灯100盏。	25.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
40	骆驼城镇永胜村路灯架设	2022年 8月-11月	骆驼城镇 永胜村	在永胜村架设路灯82盏。	20.50	方便群众生产生活，实现村庄亮化。	骆驼城镇 人民政府	
41	新坝镇小坝村路灯架设	2022年 8月-11月	新坝镇 小坝村	在小坝村架设路灯30盏。	7.50	方便群众生产生活，实现村庄亮化。	新坝镇 人民政府	
42	新坝镇西大村路灯架设	2022年 8月-11月	新坝镇 西大村	在西大村架设路灯50盏。	12.50	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
43	新坝镇官沟村路灯架设	2022年 8月-11月	新坝镇 官沟村	在官沟村架设路灯60盏。	15.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。		
44	巷道镇巷道村路灯架设	2022年 8月-11月	巷道镇 巷道村	在巷道村架设路灯52盏。	13.00	方便群众生产生活，实现村庄亮化。	巷道镇 人民政府	
45	巷道镇殷家桥村路灯架设	2022年 8月-11月	巷道镇 殷家桥村	在殷家桥村架设路灯95盏。	23.75	方便群众生产生活，实现道路硬化。		
46	巷道镇东湾村路灯架设	2022年 8月-11月	巷道镇 东湾村	在东湾村架设路灯22盏。	5.50	方便群众生产生活，实现道路硬化。		
47	黑泉镇定安村路灯架设	2022年 8月-11月	黑泉镇 定安村	在定安村架设路灯50盏。	12.50	方便群众生产生活，实现道路硬化。	黑泉镇 人民政府	
48	黑泉镇新开村路灯架设	2022年 8月-11月	黑泉镇 新开村	在新开村架设路灯40盏。	10.00	方便群众生产生活，实现道路硬化。		
49	黑泉镇小坝村路灯架设	2022年 8月-11月	黑泉镇 小坝村	在小坝村架设路灯80盏。	20.00	方便群众生产生活，实现道路硬化。		

高台县2022年中央和省级农村综合改革转移支付资金项目计划表

序号	项目名称	建设时间	建设地点	建设内容与规模	计划投资(万元)	项目效益情况及利益联结机制	实施单位	主管单位
50	南华镇文化广场建设项目	2022年8月-11月	南华镇小海子村义和村大庄村礼号村信号村智号村	在小海子村、义和村、大庄村、礼号村、信号村、智号村新建文化广场或乡村大舞台。	26.00	便于群众开展文化活动。	南华镇人民政府	县农业农村局 县乡村振兴局 县文广旅游局
51	合黎镇五四村文化广场建设项目	2022年8月-11月	合黎镇五四村	在五四村新建文化广场1处。	5.00	便于群众开展文化活动。	合黎镇人民政府	
52	骆驼城镇永胜村文化广场建设项目	2022年8月-11月	骆驼城镇永胜村	在永胜村新建文化广场1处。	5.00	便于群众开展文化活动。	骆驼城镇人民政府	
53	新坝镇西大村文化广场建设项目	2022年8月-11月	新坝镇西大村	在西大村新建文化广场1处。	5.00	便于群众开展文化活动。	新坝镇人民政府	
三	第三批合计25个				891.69			
54	新坝镇曙光村 集体土地开发 整理项目	2022 年 1 月-12月	新坝镇 曙光村	在聘光村林场新开发整理集体土地300亩，配套高效节水滴灌附属设施	50.00	通过集体土地开发整 理，建成高标准农田， 以公司化运行模式进一 步增强村集体“自身造 血”功能，不断发展壮 大村集体经 济收入水 平，努力提高村.委会服 务全村农户的能力和水平.	新坝镇 人民政府	县农业农村 局 县乡村 振兴局 县委组织部
55	巷道镇八一村 养鸡厂建设项 目	2022 年 1 月-12月	巷道镇 八一村	建设敞开式鸡舍2间，并 配套建设精饲料间办公用 房和库房，完成道 路硬化、场地平整等室 外工 程建设.	30.00	建成后在持续培育壮大 本村的养殖规模的同 时，实现人畜分离 的目 的，同时将合作社内的 圈舍租赁，壮大村集体 经济.	巷道镇 人民政府	
56	巷道镇东联村 道路建设项目	2022 年 1 月T2月	巷道镇 东联村	铺筑五六社示范点道路 1. 11公里，其中1、2、4、6、7、8、9路面宽 6.0m,路 线3、5、10. 11、12路面 宽7. 0m.	80.00	项目建成后，将进一步 改善农户出行条件，为 农户出行交通和 农产品 运输提供便利，促进农 村产业发展.	巷道镇 人民政府	县农业农村 局 县乡村 振兴局

高台县2022年中央和省级农村综合改革转移支付资金项目计划表

序号	项目名称	建设时间	建设地点	建设内容与规模	计划投资 (万元)	项目效益情况及利益联结机制	实施单位	主管单位
57	巷道镇红联村 一社道路建设 项目	2022 年 1 月T2月	巷道镇红联村	硬化一社居民点道路0.377公里,修建桥涵2座,路面宽度8.3m.三社居民点道路0.32公 里,路面宽度4.5m.	90.45	项目建成后,将进一步 改善农户出行条件,为 农户出行交通和农产品 运输提供便利,促进农 村产业发展.	巷道镇 人民政府	县农业农村 局 县乡村振兴局
58	巷道镇西八里 村道路建设项 目	2022 年 1 月T2月	巷道镇西八里村	硬化三社居民点道路0.173公里,路基宽度 6m,路面宽度4.5m.	15.00	项目建成后,将进一步 改善农户出行条件,为 农户出行交通和农产品 运输提供便利,促进农 村产业发展.	巷道镇 人民政府	县农业农村 局 县乡村振兴局
59	南华镇胜利村 人居环境整治	2022 年 1 月-12月	南华镇胜利村	硬化道路310米,铺设路缘石2190米.平整硬化 场地2450m',拉运砂夹 石垫方12600立方米.	84.24	通过完善配套基础设 施,进一步改善出行条 件,方便群众生产 生活,全村人居环境面貌 将得到较大的提升.	南华镇 人民政府	县农业农村 局 县乡村振兴局
60	巷道镇东湾村 红色村庄建设	2022 年 1 月-12月	巷道镇东湾村	建设“红色高台•初心 忆站”红色革命精神主 题教育广场.450米围墙 墙面绘制血战高台历史 和战斗场景、东湾村红 色村史等 内容.对黎山 路至祥和路 区间定宁渠 南北侧空地 进行整治. 对黎山路东 侧定宁渠以 南进行改造 提升.	400.00	项目建成后,将进一步 传承红色文化,教育鼓 励后人.	巷道镇 人民政府	县农业农村 局 县乡村 振兴局 县委组织部
61	环境整治、农 村卫生 厕所改造、清 洁村庄建设项 目	2022 年 1 月-12月	新坝镇 南华镇 骆驼城镇 巷道镇 合黎镇 宣化镇 黑泉镇	开展村庄环境整治、清 洁村庄建设,完成省级 下达的1300户厕所新建 任务.	130.00	开展环境综合整治,解 决环境污染问题,确保 村庄整洁,方便 群众生 产生活.	各镇	县农业农村 局 县乡村 振兴局

高台县2022年中央和省级农村综合改革转移支付资金项目计划表

序号	项目名称	建设时间	建设地点	建设内容与规模	计划投资 (万元)	项目效益情况及利益联结机制	实施单位	主管单位
62	巷道镇村人饮管道改造	2022 年 1 月-12月	巷道镇东湾村	建设人饮管道900米.	12.00	项目建成后，将进一步 解决水资源浪费现象， 减少因人饮管道渗漏而 造成群众的水费损失.	巷道镇 人民政府	
高台县2022年农村综合改革转移支付资金项目合计					2968.44			

附件 6：项目照片





