

高台县西路军主题公园建设项目 绩效评价报告 (政府性基金预算)

评价类型: ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称: 高台县西路军主题公园建设项目

主管单位: 高台县住房和城乡建设局

实施单位: 高台县城市园林绿化局

评价时间: 2024 年 6 月至 2024 年 8 月

组织方式: ☒ 财政部门 ☐ 主管部门 ☐ 项目单位

评价机构: ☒ 第三方机构 ☐ 专家组 ☐ 项目单位评价组

甘肃中益项目管理有限公司

二〇二四年八月



项目绩效评价结论表

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	高台县西路军主题公园建设项目		
	评价年度	2023 年度	评价类型	绩效评价
	委托评价单位	高台县财政局	评价机构名称	甘肃中益项目管理有限公司
	项目主管单位	高台县住房和城乡建设局		
	项目实施单位	高台县城市园林绿化局		
绩效目标	高台县西路军主题公园建设项目作为红色旅游项目，建成将提高高台县的知名度。提高高台县接纳游客的容量，提高旅游收入。提升改善西路军公园的基础设施条件，美化环境，提高城区整体环境质量。该项目对推进爱国主义教育，将起到重要作用。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	1926.73	实际到位资金	500
	其中：部门预算	100	其中：部门预算	100
	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	400	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	400
	自筹资金	1426.73	自筹资金	0
	实际支出资金	500	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		
二、评价基本情况				
评价范围	高台县西路军主题公园建设项目，评价资金 1926.73 万元。			



绩效评价 指标体系	围绕决策、过程、产出、效益等各个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标 4 个、二级指标 13 个、三级指标 30 个。决策、过程、产出、效益等一级指标占比分别为 12%、26%、31%、31%。					
绩效评价 工作过程	下达绩效评价通知书、资料收集、资料查阅、现场评价、梳理问题清单、数据整理分析、撰写报告初稿、报告内部质控、征求反馈意见、提交报告终稿、归集评价档案。					
三、评价结论和绩效分析						
综合评价 结论	评价得分	86		评价等级	良	
绩效 分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分	11	23.22	21.42	30.36	86
五、存在问题						
1. 绩效目标管理不到位； 2. 档案管理不规范； 3. 合同制履行不到位； 4. 项目建设进度缓慢。						
六、有关对策建议						
1. 强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平； 2. 强化档案资料管理意识，规范档案管理； 3. 规范履行项目合同制； 4. 及时完成项目建设。						